

Krško, 9. 10. 2018

POROČILO AKTIVNOSTI NADZORA ZA OBDOBJE JULIJ–SEPTEMBER 2018

1.1 TEHNIČNI NADZOR

Tehnični nadzor je pregledal realizirana dela za junij 2018 in realizirana demontažna dela v jamskem delu separacije za mesec julij ter avgust 2018 in sproti še zaključna demontažna dela na separaciji v mesecu septembru, ki obsegajo demontažo in umik opreme ter sprotno nujno vzdrževanje jamskih objektov, kjer se ta dela izvajajo.

Tehnični nadzor je pregledoval stroške dela in porabo materiala za potrebe izvajanja demontažnih del na področju separacije, kakor tudi za potrebe urejanja površine. Nadzor je pregledal stanje jamskih demontažnih in vzdrževalnih del na separaciji ter sanacijskih in rekonstrukcijskih del na površini glede na potrjene programe zapiranja in potrjene rudarske in gradbene projekte.

Na površini smo nadzorovali izvedbo vzdrževalnih del na dostopnih poteh, čiščenja odvodnjevalnih kanalov, bazenov in prepustov ter kontrolne preglede delno saniranih plazovitih območij, kjer so se le ta izvajala.

Dela po pozicijah so naslednja:

Mesec julij 2018

1.2 Ureditev opuščanih rudniških objektov na površini:

a. Vzdržba (poz.: 1001):

- Ureditev merilnih mest za merjenje dotokov vode v zaprti jami,
- Urejanje pohodne poti od remize proti križišču 7,
- Priprava delovišča na Zveznem obzorju za zasip jaška Hrastnik 1.

b. Frančiška rov – likvidacija (poz.: 5123):

- Izvajanja pnevmatskega zasipa, dela dokončana, demontaža opreme,
- Izdelava projektne dokumentacije za ureditev napajanja,
- Izbira izvajalca za ureditev portala in okolice.

c. Vhod v jamo Dol (poz.: 5126):

- Priprava delovišča za ureditev portalov bivšega skladišča maziv in razstreliva.

d. Vhod v jamo Dol 1 (poz.: 5137):

- Čiščenje jaška,
- Odstranitev lesa, montaža lestve v jašku, odstranjevanje materiala iz jaška v Dolski progji.

e. Barbara rov (poz.: 5129):

- Nameščanje gradbene mreže in betoniranje z brizganim betonom.

f. Zvezni rov Separacija (poz.: 5134):

- Izdelava zadelk na dostopih v jamski del separacije.

g. Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH (poz.: 5074):

- Izvajanje del na obnovi strehe na obratu Trbovlje,

- Demontaža cevovoda na strehi in fasadi,
- Obnova fasade.

1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini

a. Dela v lastni režiji (poz.: 1009):

- Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate,
- Košnja trave: ob cesti in kanaletah plato Frančiška – Retje, ob zbiralniku Žreblov hrib, na platoju nasproti Frančiška ventilatorju, ob cesti Guido, plato Frančiška, na Ojstrem, plato Jaška 3, ob cesti na Neži, ob cesti od odcepa Neža proti platoju Ojstro, okoli umirjevalnikov na platoju Ojstro,
- Čiščenje kanala na platoju jaška 3,
- Obhod površine po neurju, odpravljanje posledic.

b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištandolska cesta (poz.: 5063):

- Zaključen je odsek proti Marnem.

c. Ureditev ceste Trbovlje – Hrastnik: odsek 1, 2 in 3 (poz.: 5092):

- Odsek 3: izdelava vodovoda, zaključna dela na cesti,
- Odsek 2: navoz gramoza, urejanje odvodnjavanja, priprava in asfaltiranje, urejanje bankin,
- Odsek 1: pregled predane dokumentacije, usklajevanje s projektantom.

d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz.: 5090):

- Priključek Prapretno: Dela ustavljena (nadaljevanje po kočani izdelavi pilotov),
- Uvedba v delo za sanacijo nad Ojstrem faza 2a, pripravljalna dela (sečnja drevja).

e. Vzdrževanje površine (poz.: 5088):

- Ni bilo aktivnosti.

f. Ureditev odvodnjavanja Hauckov glinokop – potok Trboveljščica (poz.: 5132):

- Zaključeno.

g. Sanacija opuščenega PK Bukova gora (poz.: 5066):

- Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela in BG-17) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH,
- Podpis pogodbe za kontrolo vgradnje.

h. Sanacija in rekultivacija površine nad III. poljem (poz.: 5085):

- Priključek Šuštarjeva cesta: navoz tampona, polaganje robnikov, urejanje brežine, priprava in asfaltiranje, nameščanje cestne signalizacije in razsvetljave,
- Izdelava umirjevalnika: izdelava armirane brežine, polaganje folije, urejanje brežin, čiščenje trase za odvodnjavanje, dokončno formiranje površine,
- Izdelava dokumentacije.

i. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz.: 5131):

- Izdelava armirane brežine, polaganje folije, urejanje brežin, čiščenje trase za odvodnjavanje,
- Izdelava dokumentacije.

j. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (poz.: 50981):

- Urejanje drenaže, zidanje glavnega kanala, izdelava prepusta nad pregrado in izdelava pregrade pod plazom,
- Izdelava slopov nad prepustom.

k. Urejanje odvodnjavanja na območju Brnica (poz.: 50982):

- Končano, zbiranje ponudb za zgornji del (faza 2).

l. Sanacija in rekultivacija na območju Lakonce (poz.: 5093):

- Dela končana,
- Odprava pomanjkljivosti ugotovljenih pri internem tehničnem pregledu.

m. Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode (poz.: 5083):

- Izdelava varovalnega nasipa na osnovnem platoju kamnoloma,
- Podpis pogodbe za zgornji del.

n. Obnova odvodnjevalnega kanala plato Frančiška – potok Trboveljščica (poz.: 5130):

- Posek dreves in odstranjevanje podrastja, čiščenje kanala,
- Izdelava kanala do križišča oz. do prepusta pod cesto (zemeljska dela),
- Priprava za polaganje kanalet in obzidava brežine.

o. Obnova industrijske ceste Sušnik plato Frančiška (poz.: 5131):

- Izdelava projektne dokumentacije, izvajanje del na priključku na regionalno cesto.

1.4 Ostala dela v režiji RTH

- Izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju površine Hrastnik in Trbovlje.

1.5 Separacija

a. Rušenje TTS (poz.: 5113):

- Izvajanje rušenja, izdelava oporne grede, nameščanje zaščitne mreže,
- Urejanje brežin.

b. Rušenje drobilnice 1 (poz.: 5114):

- Demontažo strojne opreme,
- Demontaža tira v A rovu,
- Demontaža GT-1,
- Demontaža pogonske postaje,
- Objava razpisa za rušenje.

Projektna dokumentacija:

- V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. Rudarski projekti:

- RP Likvidacija Talnega rova in povezovalnih objektov
- RP Likvidacija Budnovega rova
- RP Ureditve platoja Lakonca

1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij

- Dokončna sanacija severnega dela površine nad jamo Ojstro – 2. faza: sklep št. ST-07/18 z dne 13. 4. 2018; ocenjena vrednost: 142.517,88 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti – gradnje; izbrani ponudnik: Sekopt d.o.o.; pogodbeni vrednost: 120.465,70 EUR brez DDV.
- Dokončna sanacija opuščene kamnoloma Vode-biološki del: sklep št. ST-08/18 z dne 31. 5. 2018; ocenjena vrednost: 216.480,70 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti – gradnje; datum odpiranja: 11. 7. 2018; izbrani ponudnik: Biosan d.o.o.; pogodbeni vrednost: 228.931,45 EUR brez DDV.
- Rušenje objekta drobilnica I na SPT: sklep št. ST-09/18 z dne 17. 7. 2018; ocenjena vrednost: 167.893,84 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti – gradnje.

Ostalo podano v poročilu finančnega nadzora.

Mesec avgust 2018

1.2 Ureditev opuščeni rudniških objektov na površini:

a. Vzdržba (poz.: 1001):

- Ni bilo aktivnosti.

b. Frančiška rov – likvidacija (poz.: 5123):

- Dokončana demontaža postrojenja,
- Izbran izvajalec za ureditev portala in okolice.

c. Vhod v jamo Dol 1 (poz.: 5137):

- Čiščenje jaška,
- Odstranitev lesa, montaža lestve v jašku,
- Dela v jašku končana, potrebno je namestiti še pregradna vrata.

d. Barbara rov (poz.: 5129):

- Betoniranje z brizganim betonom,
- Čiščenje proge in obešanje električnih vodov,
- Dela končana, potrebno je namestiti še merilna sidra.

e. Zvezni rov Separacija (poz.: 5134):

- Izdelava zadelk na dostopih v jamski del separacije.

f. Skladišče razstreliva Dol (poz.: 5136):

- Obnova portalov.

g. Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH (poz.: 5074):

- Obnova strehe na obratu Trbovlje (potrebno izdelati še kovinske obrobe),
- Obnova fasade.

1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini

a. Dela v lastni režiji (poz.: 1009):

- Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate,
- Košnja trave: bivši bajer Trbovlje, Nasipi in parkirišča nad obratom Trbovlje, pešpot proti Save polju, ob cesti Hrastnik – Blate, ob kanaletah Hrastnik – Kal, na Blatah – proti Dolu, na A polju, okoli umirjevalnika Ojstro in okoli R2, na Savskem polju in AB polju,
- Odstranjevanje ambrozije na Savskem polju,
- Čiščenje nanošenega materiala v tunelih na SPT,
- Odstranitev podrasti od tunelov proti SPT,
- Sekanje podrastja in grmičevja: od tunelov do separacije.

b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krišandolska cesta (poz.: 5063):

- Montaža odbojnih ograj,
- Nadaljevanje del faza 3 (izdelava meteorne kanalizacije in ostale komunalne infrastrukture).

c. Ureditev ceste Trbovlje- Hrastnik: odsek 1, 2 in 3 (poz.: 5092):

- Odsek 3: izdelava vodovoda, zaključna dela na cesti,
- Odsek 2: urejanje brežin,
- Odsek 1: pregled dokumentacije, priprava razpisa.

d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz.: 5090):

- Priključek Prapretno: izvajanje pripravljalnih del,
- Sanacijo nad Ojstrem faza 2a, pripravljalna dela (sečnja drevja in spravilo), urejanje dostopnih poti in formiranje zgornje etaže.

e. Vzdrževanje površine (poz.: 5088):

- Umik zapuščenih objektov na površini RTH.

f. Sanacija opuščene PK Bukova gora (poz.: 5066):

- Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH.

g. Sanacija in rekultivacija površine nad III. poljem (poz.: 5085):

- Priključek Šuštarjeva cesta: dela končana,
- Izdelava umirjevalnika: polaganje folije na dnu, izkop in polaganje cevi za odvodnik, dokončno formiranje površine; dela končana, v mesecu oktobru se bo izvedla zasaditev dreves.

h. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz.: 5131):

- Aktivnosti skupaj s pozicijo 5085, izdelava RP za priključitev odvodnjevanja na zbiralnik,
- Priprava razpisa.

i. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (poz.: 50981):

- Izdelava glavnega kanala in dostopne ceste; dela končana, izvaja se odprava napak.

j. Urejanje odvodnjavanja na območju Brnica (poz.: 50982):

- Zbiranje ponudb za zgornji del (faza 2.), izbran izvajalec.

k. Sanacija in rekultivacija na območju Lakonce (poz.: 5093):

- Odprava pomanjkljivosti ugotovljenih pri internem tehničnem pregledu.

I. Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode (poz.: 5083):

- Izdelava varovalnega nasipa na osnovnem platoju kamnoloma,
- Podpis pogodbe za zgornji del (biotehnična sanacija).

m. Obnova odvodnjevalnega kanala plato Frančiška – potok Trboveljščica (poz.: 5130):

- Izdelava kanala do križišča oz. do prepusta pod cesto (zemeljska dela), urejanje brežine,
- Dela končana, potrebno je namestiti varovalno ograjo.

n. Obnova industrijske ceste Sušnik plato Frančiška (poz.: 5131):

- Izdelava projektne dokumentacije, izvajanje del na priključku na regionalno cesto.

o. Dokončna ureditev površin Separacije (poz.: 5150):

- Izdelava projektne dokumentacije, izvajanje del na priključku na regionalno cesto,
- Izbran izvajalec za izvedbo ter izvajane del na skrajšanju transportnega traku T20 in porušitev nakladalne postaje za jalovino.

p. Ureditev območja Resnica (poz.: 5110):

- Planiranje, odvoz odvečnega materiala in izdelava kamnite zložbe.

r. Obnova zunanjih objektov jaška III (poz.: 5004):

- Objavljen razpis za obnovo izvoznega stolpa.

s. Obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev (poz.: 5141):

- Objavljen razpis.

š. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (plaz Novi Dom) (poz.: 50984):

- Objavljen razpis.

1.4 Ostala dela v režiji RTH

- Izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju površine Hrastnik in Trbovlje.

Projektna dokumentacija:

- V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. Rudarski projekti:

- RP Likvidacija Talnega rova in povezovalnih objektov
- RP Likvidacija Budnovega rova
- RP Ureditve platoja Lakonca
- RP ureditve portala Frančiška in okolice

1.5 Separacija

a. Rušenje TTS (poz.: 5113):

- Zaključna dela na opremljanju sider, odvoz odvečnega materiala.

b. Rušenje drobilnice 1 (poz.: 5114):

- Demontažo strojne opreme,
- Izbran izvajalec za rušenje,
- Izvedena uvedba v delo.

1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij

Podano v poročilu finančnega nadzora.

Mesec september 2018

1.2 Ureditev opuščanih rudniških objektov na površini:

a. Vzdržba (poz.: 1001):

- Ni bilo aktivnosti.

b. Frančiška rov – likvidacija (poz.: 5123):

- Izbran izvajalec za ureditev portala in okolice, pogodba v podpisovanju.

c. Vhod v jamo Dol (poz.: 5126):

- Nadaljevanje z deli na obnovi portala.

d. Vhod v jamo Dol 1 (poz.: 5137):

- Dela v jašku končana, potrebno je namestiti še pregradna vrata.

e. Zvezni rov Separacija (poz.: 5134):

- Izdelava zadelk na dostopih v jamski del separacije.

f. Skladišče razstreliva Dol (poz.: 5136):

- Obnova portalov,
- Urejanje okolice, dela v zaključni fazi.

g. Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH (poz.: 5074):

- Obnova strehe na obratu Trbovlje (potrebno izdelati še kovinske obrobe),
- Obnova fasade,
- Dela končana, odpravljajo se ugotovljene napake.

h. Budna rov (poz.: 5138):

- Nameščanje varovalne ograje in spravilo zasipnih cevi.

i. Monitoring (poz.: 53010):

- Izbran izvajalec za namestitev merilne opreme v Barbara rovu.

1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini:

a. Dela v lastni režiji (poz.: 1009):

- Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate,

- Košnja trave: bivši bajer Trbovlje, Nasipi in parkirišča nad obratom Trbovlje, pešpot proti Save polju, ob cesti Hrastnik – Blate, ob kanaletah Hrastnik – Kal, na Blatah – proti Dolu, na A polju, okoli umirjevalnika Ojstro in okoli R2, na Savskem polju in AB polju,
 - Odstranjevanje ambrozije na Savskem polju,
 - Čiščenje nanošenega materiala v tunelih na SPT,
 - Odstranitev podrasti od tunelov proti SPT,
 - Sekanje podrastja in grmičevja: od tunelov do separacije,
 - Čiščenje kanelet na Hauckovem glinokopu.
- b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištandolska cesta (poz.: 5063):
- Nadaljevanje del faza 3 (izdelava meteorne kanalizacije in ostale komunalne infrastrukture).
- c. Ureditev ceste Trbovlje- Hrastnik: odsek 1, 2 in 3 (poz.: 5092):
- Odsek 3: nameščanje prometnih znakov, urejanje bankin in vodovoda ter postavitve odbojne ograje,
 - Odsek 2a: urejanje brežin in zaščitne ograje, zaključna dela,
 - Odsek 1: objavljen razpis, izbran izvajalec in podpisana pogodba.
- d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz.: 5090):
- Priključek Prapretno: izdelava kamnite zložbe,
 - Sanacija nad Ojstrem faza 2a: urejanje dostopnih poti ,formiranje zgornje etaže in urejanje odvodnjevanja.
- e. Vzdrževanje površine (poz.: 5088):
- Umik zapuščenih objektov na površini RTH.
- f. Sanacija opuščene PK Bukova gora (poz.: 5066):
- Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH.
- g. Sanacija in rekultivacija površine nad III. poljem (poz.: 5085):
- Dela končana, v mesecu oktobru se bo izvedla zasaditev dreves,
 - Odprava napak.
- h. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz.: 5131):
- Aktivnosti skupaj s pozicijo 5085, priprava in objava razpisa.
- i. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij – plaz Jesih (poz.: 50981):
- Dela končana, izvaja se odprava napak,
 - Uvedba v delo za ureditev severne dostopne poti nad plazom Jesih.
- j. Urejanje odvodnjavanja na območju Brnica – Blate (poz.: 50982):
- Izbran izvajalec za izvedbo-faza 2 (ureditev območja med Blate in Brnico), podpisana pogodba ter izvedena uvedba v delo.
- k. Ureditev odvodnjevanja na območju Studenci (poz.: 50983):
- Izdeluje se projekt.

I. Sanacija in rekultivacija na območju Lakonce (poz.: 5093):

- Odprava pomanjkljivosti ugotovljenih pri internem tehničnem pregledu – odstranjevanje kamenja.

m. Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode (poz.: 5083):

- Izdelavo varovalnega nasipa, urejanje dostopne poti na vrhu kamnoloma,
- Podpis pogodbe za zgornji del (biotehnična sanacija) ter izvedena uvedba v delo.

n. Obnova odvodnjevalnega kanala plato Frančiška – potok Trboveljščica (poz.: 5130):

- Dela končana, potrebno je namestiti varovalno ograjo.

o. Obnova industrijske ceste Sušnik plato Frančiška (poz.: 5131):

- Izvajanje del na priključku na regionalno cesto (most),
- Uvedba v delo za obnovo ceste, zakoličba in demontaža varovalne ograje (dela na obnovi ceste).

p. Dokončna ureditev površin Separacije (poz.: 5150):

- Krajšanje transportnega traku T20 je končano (prvi del), ravno tako tudi rušitev nakladalne postaje za jalovino.

r. Ureditev območja Resnica (poz.: 5110):

- Planiranje, odvoz odvečnega materiala, izdelava kamnite zložbe in drenaž.

s. Obnova zunanjih objektov jaška III (poz.: 5004):

- Izbran izvajalec za obnovo izvoznega stolpa,
- Uvedba v delo in pričetek del – postavitve delovnega odra, demontaža pločevine.

š. Obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev (poz.: 5141):

- Objavljen razpis, izbran izvajalec in podpisana pogodba.

t. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (plaz Novi Dom) (poz.: 50984):

- Objavljen razpis, izbran izvajalec in podpisana pogodba.

u. Likvidacija/obnova jaška Hrastnik (poz.: 5111):

- Objavljen razpis, izbran izvajalec in podpisana pogodba.

v. Sanacija ceste Hrastnik kolonija Blate (poz.: 5061):

- Izdelava tretje pilotne stene,
- Betoniranje grede na pilotni steni,
- Urejanje bankine ter priprava za krpanje asfalta.

1.4 Ostala dela v režiji RTH

- izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju površine Hrastnik in Trbovlje.

Projektna dokumentacija:

- V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. Rudarski projekti:

- RP Likvidacija Talnega rova in povezovalnih objektov
- RP Likvidacija Budnovega rova

- RP Ureditve platoja Lakonca

1.5 Separacija

a. Rušenje drobilnice 1 (poz.: 5114):

- Izvedena uvedba v delo,
- Izvajanje rušenja.

1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij

Podano v poročilu finančnega nadzora.

1.7 Pregled delno revidiranih situacij: I.–VI. 2018, I.–VII. 2018 in I.–VIII. 2018

POROČILO PREGLEDA REVIDIRANIH SITUACIJ ZA JUNIJ, JULIJ IN AVGUST 2018

1. TEHNIČNI NADZOR

Tehnični nadzor je v času:

- od 18. 7. 2018 do 24. 7. 2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec junij 2018,
- od 22. 8. 2018 do 28. 8. 2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec julij 2018,
- od 20. 9. 2018 do 28. 9. 2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec avgust 2018.

Ugotovljeno je bilo, da je bil material za potrebe izvajanja demontažnih del na področju jame Hrastnik in Trbovlje ter Ojstro, kakor tudi za potrebe urejanja površine v lastni režiji porabljen in vgrajen skladno s projekti in delovnimi nalogami predvidenimi v mesečnih planih.

Delno izloženi računi:

- Ni bilo primerov.

Začasno izloženi računi:

- Račun št.: 11. začasna situacija št. 383-2018, z dne 13. 7. 2018, izdajatelja AGM NEMEC d.o.o., Sedraž 3, 3270 Laško, v vrednosti **12.078,40 EUR** z DDV-jem; potrebna dodatna pojasnila,
- Račun št.: 053/2018, z dne 27. 6. 2018, izdajatelja AKA d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje, v vrednosti **7.925,00 EUR** brez DDV-ja; potrebna dodatna pojasnila,
- Račun št.: 2018-209, z dne 29. 6. 2018, izdajatelja ŽAGA TRBOVLJE d.o.o., Kolodvorska cesta 11, 1420 Trbovlje, v vrednosti **980,00 EUR** brez DDV-ja; potrebna dodatna pojasnila,
- Račun št.: 800032, z dne 30. 6. 2018, izdajatelja UNIKONT d.o.o., Cesta 1. Maja 77, 1430 Hrastnik, v vrednosti **11.247,60 EUR** brez DDV-ja; potrebna dodatna pojasnila,
- Račun št.: 219-2018, z dne 30. 6. 2018, izdajatelja S-PROM TEHNIKA d.o.o., Sinja Gorica 9, 1360 Vrhnika, v vrednosti **17.210,00 EUR** brez DDV-ja; potrebna dodatna pojasnila,
- Račun št. 296-2018, z dne 31. 8. 2018, izdajatelja S-PROM TEHNIKA, v vrednosti **19.380,80 EUR** brez DDV-ja, nadzor potrebuje dodatna pojasnila,
- Račun št. 18/0438-E552N, z dne 31. 8. 2018, izdajatelja RUDIS Trbovlje, v vrednosti **12.042,39 EUR** brez DDV-ja, nadzor potrebuje dodatna pojasnila,

- Račun št. 2018-00021, z dne 30. 8. 2018, izdajatelja Ivan Skala s.p., v vrednosti **68.238,41 EUR** brez DDV-ja, nadzor potrebuje dodatna pojasnila,
- Zahtevak, z dne 26. 9. 2018, izdajatelja Občina Trbovlje, v vrednosti **88.561,23 EUR** brez DDV-ja, nadzor potrebuje dodatna pojasnila.

Izloženi računi:

- Račun št. 6041/2018, z dne 29. 6. 2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 Trbovlje, v vrednosti **5.760,00 EUR** brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje.
- Račun št. 6052/2018, z dne 31. 7. 2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 Trbovlje, v vrednosti **5.760,00 EUR** brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje,
- Račun št. 018-18, z dne 3. 7. 2018, izdajatelja Kulturno društvo Frajton Music, Farčnikova kolonija 21, 1410 Zagorje ob Savi, v vrednosti **4.000,00 EUR** brez DDV-ja,
- Račun št. 01-001-44501, z dne 9. 7. 2018, izdajatelja Mala Malca, Zoja Gast d.o.o., v vrednosti **3.702,00 EUR** brez DDV-ja,
- Račun št. 6066/2018, z dne 31. 8. 2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 Trbovlje, v vrednosti **5.280,00 EUR** brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje,
- Račun št.28/VIII, z dne 31. 8. 2018, izdajatelja Branko Marinc s.p v vrednosti **275,63 EUR**; dezinvestiranje.

Poročilo o stanju dinamike zapiralnih del julij–september 2018

Na skoraj vseh deloviščih in gradbiščih so se v obdobju tretjega tromesečja (kvartala) zapiralna in sanacijska dela ter rekonstrukcijska dela nadaljevala z izvajanjem v polnem obsegu, vendar bo zaradi zaostankov pogojenih z slabimi vremenskimi razmerami v prvem tromesečju 2018 RTH moral nadoknaditi neizvedeno realizacijo z zagotovitvijo pospešenega in neprekinjenega izvajanja del s strani zunanjih izvajalcev in zahtevati dosledno spoštovanje pogodbenih rokov v zadnjem kvartalu leta 2018.

Zlasti bo potrebno pospešiti dinamiko zapiralnih, sanacijskih in rekonstrukcijskih del na naslednjih pozicijah oziroma območjih ter objektih:

Pozicija Območje / objekti

5003	Sanacija površine nad Kotnim poljem
5098	Sanacija in rekultivacija plazovitih območij:
50982	Ureditev odvodnjevanja med področjem Blate in Brnica
50983	Ureditev odvodnjevanja na območju Studenci
50984	Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (Plaz Novi dom)
5120-	Ureditev opuščeni. rud. objektov na pov. (Talni rov, skl. razstr. Dol,
5140	Budnov rov)
5083	Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode
5110	Ureditev območja Resnica
5073	Rušenje opuščeni objektov na površini
5090	Sanacija in rekultivacija na območju Ojstrega
5105	Likvidacija/obnova strojnice jaška Hrastnik 1
5150	Dokončna ureditev površin Separacije
51313	Sanacija in rek. površine nad Savskim poljem-formiranje površin
5004	Obnova zunanjih objektov jaška III
5061	Sanacije ceste Hrastnik (Kolonija) Blate
5031	Obnova industrijske ceste Sušnik plato Frančiška
5133	Obnova ceste Hrastnik – Leša

5141 Obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev

5111 Likvidacija/obnova jaška Hrastnik 2, zasipavanje jaška Hrastnik 1

V zvezi z zadnjimi razpisi, ki so šli oziroma še gredo v objavo, je Nadzor zahteval, da se opremijo z izjavo:

Glede na 2. in 7. člen Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14 in 82/15) je predvideno, da se postopno zapiranje rudnika zaključi do 31. decembra 2018. V okviru navedene zakonske določbe lahko naročnik svoje obveznosti prevzema samo za obdobje do katerega zgoraj citiran predpis predvideva, da se postopek zapiranja in s tem povezane aktivnosti in sistem financiranja zaključijo. Naročnik si glede na navedeno pridržuje pravico, da vse pogodbene obveznosti zmanjša na način, da bodo zaključene do konca leta 2018, pri čemer naročnik lahko brez obveznosti do izvajalcev oz. dobaviteljev zmanjša obseg naročenih del na način, da se ta uskladi z naročnikovimi preostalimi zagotovljenimi sredstvi opredeljenimi s programom zapiranja rudnika in finančnim planom za leto 2018. Naročnik in izvajalec navedeno opredelita v aneksu k sklenjeni pogodbi. Izvajalci iz navedenega razloga do naročnika ne morejo terjati nobenih nadomestil ali škode, saj so bili na navedeno opozorjeni v fazi javnega razpisa in so navedeno opoštevali ob oddaji ponudbe.

Nadzor opozarja tudi, da bo zaradi splošnih podražitev gradbenih storitev pogodbena vrednost pogodbe, sklenjene med MZI in RTH, predvidoma počrpana v mesecu oktobru 2018, če bodo seveda pogodbena dela opravljena. Da bo potrjeni Srednjeročni program postopnega zapiranja RTH (potrjen dne 16. 4. 2014) v celoti realiziran, je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.

Kot nadzor smo od RTH zahtevali naslednje in o tem obvestili Ministrstvo za infrastrukturo:

1. Ostala sta odprta še dva vhoda v jamo, ki jih je potrebno likvidirati najkasneje do konca leta 2018. Ostali bodo samo objekti na Zveznem/Savskem obzorju do Separacije in Talnega rova, ki bodo služili odvodnjevanju in naravnemu prezračevanju teh jamskih prostorov.
2. Likvidacijska dela za zapiranje zadnjih 2 jamskih objektov-vhodov se bodo izvedla s površine pod pozicijami ureditve opuščeni rudniških objektov na površini, kar je v skladu s potrjenim srednjeročnim programom.
3. Prioritetno je potrebno izvesti dela za dokončno zapiranje zadnjih 2 jamskih objektov-vhodov in dokončati ekološko prostorsko sanacijo površine: Prednostne postavke, ki jih je treba še izvesti so naslednje:
 - Likvidacija Talni rov, povezava na Bedia vpadnik, proga III.
 - Likvidacija Jašek Hrastnik 2 od nivoja zveznega obzorja do površine (razpis izveden)
 - Sanacija površine nad III. In Savskim poljem (Trbovlje) – biotehnična sanacija in rekultivacija (razpis v izvedbi)
 - Sanacija plazu Studenci
 - Sanacija plazu Novi dom (razpis izveden)
 - Vzdrževalna dela

Pripravili:

Jože Kržan, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

Željko Sternad, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

mag. Jurij Šporin, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

2. POROČILO FINANČNEGA NADZORA

Poročilo finančnega nadzora je podano v prilogi 1.

3. NADZOR NA PODROČJU NEPREMIČNIN IN PREMIČNIN

Pregled julij–september, leto 2018

Nadzor je pregledal realizirane prodaje nepremičnin, premočnin – strojev in opreme in materialov, nakupov nepremičnin, ter upravičenosti posameznih računov za posamezne s tem povezane opravljene storitve.

Nadzor je prav tako predhodno pregledal in odobril potrebe po na novo na načrtovanih storitvah.

1. Prodaja nepremičnin:

V tretjem četrtletju 2018 je bilo posameznim kupcem prodanih 7 sklopov nepremičnin

Tabela: Seznam prodanih nepremičnin:

Št.	Mesec	Kupec	k.o.	številka parcele	Delež prodaje parc.	št. stavbe št. dela stav.	Opomba	Raba	Prodana površina m ²	Knjig. Vred. EUR	Tržna vred. EUR	Likvid. Vred. EUR	Vred. GURS EUR	Prodajna cena minus TV EUR	Prodajna cena minus LV EUR	
28.	8	ZMAJ d.o.o.	1871	1077/183		4051, 4055, 4056	prodano le zemlj.	območje stav. in kmet. zem.	1.171,00	244,33	14.520,40	10.164,28	871,96	20.000,00	5.479,60	9.835,72
29.	8	Košec Marjan	1871	1397/630				območje stavbnih zemljišč	11,00	2,32	130,13	91,09	18,65	130,13	0,00	39,04
29.	8	Košec Marjan	1871	1397/631				območje stavbnih zemljišč	6,00	18,03	70,98	49,69	10,17	70,98	0,00	21,29
29.	8	Košec Marjan	1871	1397/624				območje stavbnih zemljišč	247,00	742,11	2.922,01	2.045,41	418,67	2.922,01	0,00	876,60
29.	8	Košec Marjan	1871	1397/800				območje stavbnih zemljišč	45,00	9,39	532,35	372,65	76,78	532,35	0,00	159,71
30.	8	Doris Jesih	1871	835/71		2455	prodano le zemlj.	območje stavbnih zemljišč	451,00	188,20	2.525,60	1.767,92	1.177,11	2.525,60	0,00	757,68
30.	8	Doris Jesih	1871	1397/806				območje stavbnih zemljišč	20,00	4,17	112,00	78,40	52,20	112,00	0,00	33,60
31.	8	Leskovšek Barbara	1856	1599/3		372	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	18,00	67,55	90,00	63,00	27,79	486,00	396,00	423,00
32.	9	Petra Jere	1886	344		2155	prodano le zemlj.	območje zelenih površin	257,00	225,19	385,50	269,85	290,85	1.542,00	1.156,50	1.272,15
33.	9	Matija Gorjup	1871	1077/9	1/4			območje stavbnih zemljišč	44,00	18,36	220,00	154,00	114,84	535,04	315,04	381,04
33.	9	Ani Guzej	1871	1077/9	1/4			območje stavbnih zemljišč	44,00	18,36	220,00	154,00	114,84	535,04	315,04	381,04
33.	9	Jani Hrovat	1871	1077/9	1/4			območje stavbnih zemljišč	44,00	18,36	220,00	154,00	114,84	535,04	315,04	381,04

33.	9	Gregor Naglav	1871	1077/9	1/4		območje stavbnih zemljišč	44,00	18,36	220,00	154,00	114,84	535,04	315,04	381,04
34.	9	Peljko Jože	1856	1599/4			zemljišče pod stavbo	18,00	67,55	110,00	77,00	27,79	486,00	376,00	409,00
		SKUPAJ:						2.420,00	1.642,28	22.278,97	15.595,28	3.431,33	30.947,23	8.668,26	15.351,95

Kjer pri vrednostih po GURS-u ni vpisanega podatka o vrednosti, na GURS-u tega podatka ni!

Glede na to, da v tabeli RTH-ja večinoma ni bilo podatka o likvidacijski vrednosti, sem preveril in dobil podatek, da je povsod likvidacijska vrednost 70 % tržne vrednosti.

Prodajalec RTH d.o.o. je kupcem nepremičnine prodajal po posameznih celotah – sklopih. Glede na to ni možno primerjati vrednosti in doseženih prodajnih cen po posameznih parcelnih številkah ali številkah stavb in delov stavb, pač pa le po posameznih prodanih celotah – sklopih.

Geodetska uprava Slovenije – GURS, nima podatke za vrednosti vseh prodanih nepremičnin, zato sem navedel vrednosti le za tiste, za katere so bile na razpolago.

V vseh prodajah so prodali nepremičnine dražje kot je tržna vrednost. Prodajna cena je za 8.668,26 EUR višja od tržne vrednosti.

V vseh prodajah so prodali nepremičnine dražje kot je likvidacijska vrednost. Prodajna cena je za 15.351,95 EUR višja od tržne vrednosti.

Ugotavljam da je minimalni pogoj da je prodajna cena za vsak sklop večja od likvidacijske vrednosti izpolnjen, zato poročilo o prodaji nepremičnin za to četrtoletje potrujem.

2. Prodaja premočnin (strojev in opreme):

V tretjem četrtoletju 2018 je bilo 3 prodaj premočnin (strojev in opreme).

Tabela: Seznam prodanih premočnin (strojev in opreme):

Št. rač.	Klient	Datum	Naziv	Kol.	Enota	Prodajna cena/EM	Prodajna cena EUR	Likvid. vred. EUR	Tržna vred. EUR	Prod. cena minus likvid. vred.	Prod. cena minus tržna vred.
672	6784-ELGOLD d.o.o.	19.7.2018	upogibni stroj HAP 100	1	kom	409,84	409,84	0,00	0,00	409,84	409,84
673	8191-BOKI-PROMET Zenica	24.7.2018	rabljeni deli dvoverižnih transporterjev LOT 2 in LOT 3-delno	1	kpl	921,31	921,31	0,00	0,00	921,31	921,31
673	8191-BOKI-PROMET Zenica	24.7.2018	VITEL PF 11/15 kW	5	kom	286,89	1.434,45	0,00	0,00	1.434,45	1.434,45
673	8191-BOKI-PROMET Zenica	24.7.2018	VITEL PF 11/15 kW – nedelujoči	4	kom	81,97	327,88	0,00	0,00	327,88	327,88

673	8191-BOKI-PROMET Zenica	24.7.2018	rabljeni ventili	1	kpl	1.831,97	1.831,97	0,00	0,00	1.831,97	1.831,97
673	8191-BOKI-PROMET Zenica	24.7.2018	rabljen motor za diesel lokomotivo	1	kom	1.229,51	1.229,51	0,00	0,00	1.229,51	1.229,51
673	8191-BOKI-PROMET Zenica	24.7.2018	deli za hidravliko	1	kpl	819,67	819,67	0,00	0,00	819,67	819,67
673	8191-BOKI-PROMET Zenica	24.7.2018	stikalo TSL 3	1	kom	245,90	245,90	0,00	0,00	245,90	245,90
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	trifazni kratkostični asinhronski elektromotor 45 kW	1	kom	245,90	245,90	180,00	321,00	65,90	-75,10
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno začitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	0,00	0,00	81,97	81,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno začitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	60,00	150,00	21,97	-68,03
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno začitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	0,00	3,00	81,97	78,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno začitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	60,00	150,00	21,97	-68,03
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno začitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	60,00	150,00	21,97	-68,03
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno začitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	0,00	11,00	81,97	70,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno začitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	10,00	13,00	71,97	68,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno začitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	10,00	18,00	71,97	63,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno začitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	10,00	18,00	71,97	63,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno začitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	0,00	4,00	81,97	77,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno začitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	0,00	6,00	81,97	75,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno začitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	0,00	6,00	81,97	75,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno začitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	0,00	9,00	81,97	72,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno začitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	0,00	9,00	81,97	72,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno začitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	0,00	9,00	81,97	72,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno začitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	20,00	46,00	61,97	35,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	rabljeni deli za dvoveržni transporter	1	kpl	409,84	409,84	0,00	0,00	409,84	409,84

772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	povratna postaja za gumi transporter+ cev	2	kom	327,87	655,74	0,00	0,00	655,74	655,74
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	pogonski boben za gumi transporter + 2 rabljena ventila	6	kom	327,87	1.967,22	0,00	0,00	1.967,22	1.967,22
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	vitel PF 11/15 kW – nedelujoči	1	kom	81,97	81,97	0,00	0,00	81,97	81,97
864	7828-EKSTREM ČISTO d.o.o.	19.9.2018	kontejner K-SVS VAR 7	1	kom	901,64	901,64	560,00	0,00	341,64	901,64
864	7828-EKSTREM ČISTO d.o.o.	19.9.2018	kontejner K-SVS VAR 7	1	kom	901,64	901,64	560,00	0,00	341,64	901,64
864	7828-EKSTREM ČISTO d.o.o.	19.9.2018	kontejner K-SVS VAR 2	1	kom	901,64	901,64	450,00	0,00	451,64	901,64
868	2858-Lapomik Andrej	25.9.2018	tovorno priklopno vozilo Pongratz	1	kom	73,77	73,77	30,00	41,00	43,77	32,77
869	6593-Verbovšek Vinko	25.9.2018	kosilnica Honda BCS 730	1	kom	90,16	90,16	60,00	110,00	30,16	-19,84
871	8291-RUDGRAD d.o.o. Tuzla	28.9.2018	vitel PV 11/15 kW	1	kom	286,89	286,89	0,00	0,00	286,89	286,89
SKUPAJ:						15.048,46	2.070,00	1.074,00	12.978,46	13.974,46	

V zgornji tabeli del premičnin ni bil ocenjen.

V skladu s 36. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) morajo biti ocenjene vse tiste posamezne premičnine, katerih vrednost je izkustveno višja ali enaka 10.000 EUR.

V skladu z navedeno zakonodajo tako premičnine izkustvene vrednosti manjše od 10.000 EUR ni bilo potrebno oceniti.

Pregledal sem tudi kupnine za neocenjene postavke in se z njimi strinjam.

Prodajalec RTH d.o.o. je kupcem premičnine prodajal po posameznih prodajah (številke računov) po enega ali več kosov.

V vseh primerih so prodali premičnine po višji ceni od likvidacijske vrednosti.

Ugotavljam da je minimalni pogoj, da je prodajna cena za postavke, ki so bile ocenjene, večja od likvidacijske vrednosti, izpolnjen.

Prav tako se tudi strinjam s prodajnimi cenami za postavke, ki niso bile ocenjene.

Zato poročilo o prodaji premičnin (strojev in opreme) za to četrletje potrjujem.

3. Prodaja materiala:

V tretjem četrtletju 2018 je bilo osemnajst posameznih prodaj materialov.

Tabela: Seznam prodanih materialov

ŠT.	KLIENT	Datum	Oznaka	NAZIV	KOLIČINA	KG/m-kos	ENOTA	Prodajna	Prodajna
RAČ.					(v m ali kg)		(EM)	cena/EM	cena EUR
657	883-Dino&S	1.7.2018	Odpadni material	odpadno železo debeline do 6 mm	48.620	po pogodbi	kg	0,189	9.189,18
657	883-Dino&S	1.7.2018	Odpadni material	odpadni baker – žica	460	po pogodbi	kg	5,301	2.438,46
657	883-Dino&S	1.7.2018	Odpadni material	baker iz transformatorjev	3.660	po pogodbi	kg	3,828	14.010,48
657	883-Dino&S	1.7.2018	Odpadni material	odpadni aluminij	340	po pogodbi	kg	0,380	129,20
657	883-Dino&S	1.7.2018	Odpadni material	baker lističi	280	po pogodbi	kg	4,358	1.220,24
657	883-Dino&S	1.7.2018	Odpadni material	baker iz em	660	po pogodbi	kg	4,123	2.721,18
658	8158-Berus Franc	5.7.2018	Odpadni material	veriga za težki odkopni stroj 30×108 mm	7	16,2 kg/m	m	6,500	45,50
678	883-Dino&S	1.8.2018	Odpadni material	odpadno železo debeline do 6 mm	77.780	po pogodbi	kg	0,189	14.700,42
678	883-Dino&S	1.8.2018	Odpadni material	odpadni aluminij	480	po pogodbi	kg	0,364	174,72
678	883-Dino&S	1.8.2018	Odpadni material	odpadni baker – žica	2.240	po pogodbi	kg	4,842	10.846,08
678	883-Dino&S	1.8.2018	Odpadni material	odpadni aluminij	320	po pogodbi	kg	0,362	115,84
760	4883-CGP, Cestno in gradbeno podjetje	9.8.2018	Odpadni material	odpadne tirnice EVP za visečo progo	200	23 kg/m	kom	20,000	4.000,00
768	8341-Laznik Milan	21.8.2018	Odpadni material	izolirna fasadna in strešna kritina	15	material za razgradnjo	m	1,200	18,00
765	3076-Gubič Franc	10.8.2018	Odpadni material	cevi slabše kakovosti 76 mm	6	2,78 kg/m	kos	1,000	6,00
769	2023-Cajlinger Peter	22.8.2018	Odpadni material	cevi brezšivne fi 245	2	34,7 kg/m	m	9,000	18,00
833	883-Dino&S	1.9.2018	Odpadni material	odpadno železo debeline do 6 mm	54.980	po pogodbi	kg	0,189	10.391,22
866	8349-Zupančič Matjaž	21.9.2018	Odpadni material	kovinske stopnice dolžine od 1 do 4 m	5	29 kg/m	m	12,000	60,00
870	8349-Zupančič Matjaž	26.9.2018	Odpadni material	U-profil – slabše kakovosti	4	10,6 kg/m	kom	3,000	12,00
	SKUPAJ:								70.096,52

Preveril sem poročilo o prodaji materialov v tretjem četrtletju 2018. S poročilom se strinjam in ga potrjujem.

4. Odkup nepremičnin

V tem četrletju ni bilo odkupljenih nepremičnin.

5. Upravičenost posameznih računov in potrebe po na novo načrtovanih storitvah

5.1. Nadzor je v tretjem četrletju 2018 pregledal naslednje račune:

Tabela: Računi

Zap. št	Številka Računa	Datum	Izdajatelj	Naslov	Namen računa	Višina računa EUR	DDV zajet
10.	28/2018	9.7.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	632,60	da
11.	32/2018	25.7.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	915,64	da
Skupaj:						1.548,24	

Računi v zgornji tabeli so upravičeni in jih potrjujem, potrdil sem jih že v rednem mesečnem poročilu.

5.2. Nadzor je v tretjem četrletju 2018 potrdil naslednje na novo načrtovane storitve:

Tabela: Storitve

Zap.	Mesec	Storitev	Višina predvidenega stroška EUR brez DDV
13.	julij	cenitve	0,00
14.	julij	geodetske storitve	2.650,00
15.	avgust	cenitve	0,00
16.	avgust	geodetske storitve	0,00
17.	september	cenitve	260,00
18.	september	geodetske storitve	2.000,00
SKUPAJ:			4.910,00

Maribor: 13. 10. 2018

Stojan Bohinc, Pooblaščen ocenjevalec nepremičnin, Pooblaščen ocenjevalec strojev in opreme

V besedilu uporabljene kratice, imajo sledeč pomen:

AB polju – ime odkopnega polja

BG-17 – kompozit iz pepela iz termoenergetskih objektov in drugih kurilnih naprav

EF – elektrofilterski (pepel)

EVP – enotirna viseča proga

GT-1 – gumi trak

GURS – Geodetska uprava Republike Slovenije

PK – površinski kop

R2 – ime ventilatorske postaje

RP – rudarski projekt

RTH – RTH d.o.o. Trbovlje

SPT – območje bivše separacije

T20 – transportni trak

TTS – težko-tekočinska separacija