

Krško, 5. 7. 2018

POROČILO AKTIVNOSTI NADZORA ZA OBDOBJE APRIL–JUNIJ 2018

1.1 TEHNIČNI NADZOR

Tehnični nadzor je pregledal realizirana dela za marec 2018 in realizirana demontažna dela v jamskem delu separacije za mesec april ter maj 2018 in sproti še zaključna demontažna dela na separaciji v mesecu juniju, ki obsegajo demontažo in umik opreme ter sprotno nujno vzdrževanje jamskih objektov, kjer se ta dela izvajajo.

Tehnični nadzor je pregledoval stroške dela in porabo materiala za potrebe izvajanja rušitvenih del na področju separacije, kakor tudi za potrebe urejanja površine. Nadzor je pregledal stanje jamskih demontažnih in vzdrževalnih del na separaciji ter sanacijskih in rekonstrukcijskih del na površini glede na potrjene programe zapiranja in potrjene rudarske in gradbene projekte.

Na površini smo nadzorovali izvedbo vzdrževalnih del na dostopnih poteh, čiščenja odvodnjevalnih kanalov, bazenov in prepustov ter kontrolne preglede delno saniranih plazovitih območij, kjer so se le ta izvajala.

Dela po pozicijah so bila naslednja:

Mesec april 2018

1.2 Ureditev opuščeni rudniških objektov na površini:

a. Vzdržba (poz.: 1001):

- Ni bilo aktivnosti.

b. Logar rov – likvidacija (poz.: 51201):

- Izvajanje pnevmatskega zasipa,
- Dela na zasipu končana, demontaža postrojenja in odvoz na deponijo,
- Izbira izvajalca za obnovo portala.

c. Frančiška rov – likvidacija (poz.: 5123):

- Nadaljevanje izvajanja pnevmatskega zasipa,
- Obnova ventilatorske postaje Frančiška.

d. Vhod v jamo Dol (poz.: 5126):

- Obnova portala (do konca se izdelata oporna zidova, nato se dela prekinejo zaradi del v jašku Dol),
- Izdelana oporna zidova.

e. Vhod v jamo Dol 1 (poz.: 5137):

- Izbran izvajalec in izvedena uvedba v delo za likvidacijo jaška Dol,
- Priprava delovišča (zunaj).

f. Barbara rov (poz.: 5129):

- Vrtanje za IBO sidra in spravilo materiala.

1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini

a. Vzdrževanje saniranih površin (poz.: 1009):

- Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate,
- Čiščenje kanalov: Žabjek, proti Retju, Studenci,
- Čiščenje umirjevalnikov: Hribernik,
- Čiščenje tunelov pri separaciji,
- Urejanje ceste nad obratom Trbovlje,
- Košnja trave in podrasti: v 3. polju nad AMD.

b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krišandolska cesta (poz.: 5063):

- Odstranjevanje asfalta na odseku 3,
- Izdelava drenažne kanalizacije in cestne razsvetljave,
- Menjava tampona, urejanje drenaže,
- Izdelava kamnite zložbe pri Knezu.

c. Ureditev ceste Trbovlje- Hrastnik: odsek 2, 3, 4 (poz.: 5092):

- Vrtanje in betoniranje za pilotno steno,
- Izkop trase do objekta Jurišič in Jeraj,
- Izdelava kamnite zložbe pod vrtilčkarji in pri objektu Jurešič,
- Priprava razpisa za odsek 2A.

d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz.: 5090):

- Dela so zaključena, napake ugotovljenih pri internem tehničnem pregledu so odpravljene,
- Obnova ceste in urejanje odvodnjevanja na lokaciji Plesko: nasip tampona, izdelava prepustov in odvodnjevalnega kanala,
- Za priključek Prapretno so delo začasno ustavljena. Dela se bodo nadaljevala po končani izdelavi pilotov.

e. Vzdrževanje površine (poz.: 5088):

- Odstranitev nasutega materiala na Neži.

f. Ureditev odvodnjevanja Hauckov glinokop – potok Trboveljščica (poz.: 5132):

- Obzidava kanala in izkop za odvodnjevalne in drenažne cevi ter izravnava terena (krak A in krak B),
- Odvodnjevalni kanal krak A je končan.

g. urejanje odvodnjevanja plato Ojstro – Ana – Sijaj (poz.: 5095):

- Izdelava dodatnega odvodnjevalnega kanala in umirjevalnika nad objektom Klenovšek,
- Čiščenje gradbišča,
- Dela končana, potrebno izdelati PID ter opraviti interni tehnični pregled.

h. Obnova ceste in meteorne kanalizacije na Keršičevi cesti (poz.: 5087):

- Dela v celoti končana.

i. Sanacija opuščene PK Bukova gora (poz.: 5066):

- Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH.

j. Sanacija in rekultivacija površine nad III. Poljem (poz.: 5085):

- Polaganje kanalet ob cesti,

- izkop za umirjevalnik, izdelava armirane brežine,
- Izdelava dokumentacije,

k. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz.: 5131):

- izkop za umirjevalnik,
- Izdelava dokumentacije.

l. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (poz.: 50981):

- Urejanje drenaže, zidanje glavnega kanala.

m. Dokončna ureditev površin separacije (poz.: 5150):

- Izvajanje pripravljalnih del,
- Rušenje svetlikarne in kotlovnice,
- Dela končana.

n. Rušenje transportne linije od sejalnice do drobilnice (poz.: 5112):

- Rušenje transportne linije končano.

o. Urejanje odvodnjavanja na območju Brnica (poz.: 50982):

- Izvedena uvedba v delo,
- Izkop za izdelavo prečne drenaže nad objektom Pavlič in Šergan.

1.4 Ostala dela v režiji RTH

- izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju površine Hrastnik in Trbovlje.

Projektna dokumentacija in razpisi:

V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. Rudarski projekti:

- RP Sanacija območja Ojstro – severni del – odmik
- RP Likvidacija Talnega rova in povezovalnih objektov

V teku so naslednji razpisi:

- Sanacija Savskega in III Polja – 1. faza – Ureditev odvodnjavanja južnega dela območja:
- Sanacija III. polja: 2. faza: Ureditev odvodnjavanja severnega dela – priključek Šuštarjeva cesta:
- Likvidacija jaška Dol in priključnih objektov

1.5 Separacija

a. Rušenje TTS (poz.: 5113):

- izvajanje pripravljalnih del,
- izvajanje rušenja.

1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij

Podano v poročilu finančnega nadzora.

1.2 Ureditev opuščeni rudniških objektov na površini:

a. Vzdržba (poz.: 1001):

- Čiščenje vodnega kanala v Talnem rovu,
- Urejanje pohodne poti.

b. Logar rov – likvidacija (poz.: 51201):

- Izbira izvajalca za obnovo portala,
- Izvajane del na obnovi portala.

c. Frančiška rov – likvidacija (poz.: 5123):

- Nadaljevanje izvajanja pnevmatskega zasipa,
- Obnova ventilatorske postaje Frančiška (streha, fasada).

d. Vhod v jamo Dol 1 (poz.: 5137):

- Priprava delovišča (zunaj),
- Črpanje vode,
- Zasutje spodnjega dela strojnice,
- Pripravljalna dela za delo v jašku,
- Demontaža nosilcev v jašku.

e. Barbara rov (poz.: 5129):

- Vrtanje za IBO sidra in spravilo materiala,
- Nameščanje gradbene mreže.

f. Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH (poz.: 5074):

- Uvedba v delo za obnovo strehe na obratu Trbovlje,
- Izvajanje del na obnovi strehe na obratu Trbovlje.

1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini

a. Vzdrževanje saniranih površin (poz.: 1009):

- Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate,
- Košnja trave: nad obratom Trbovlje, ob kanaletah od jaška 3 proti Savskemu polju,
- Čiščenje pred Paseti rovom, na platoju Lakonca, na Neži, na bivšem bajerju, okoli Jaška 3 in od Pustovega rova proti Jesihu, okoli zbiralnika Ojstro,
- Zavarovanje objekta pri kamnolomu Klečka,
- Čiščenje kanala in umirjevalnika pri Pustovem rovu.

b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krišandolska cesta (poz.: 5063):

- Menjava tampona, urejanje drenaže,
- Izdelava kamnite zložbe pri Knezu,
- Izdelava prepustov in drenaže,
- Priprava za asfaltiranje, obzidava jaškov.

c. Ureditev ceste Trbovlje – Hrastnik: odsek 2, 3, 4 (poz.: 5092):

- Vrtanje in betoniranje za pilotno steno,
- Izkop trase do objekta Jeraj,

- Izdelava kamnite zložbe pod vrtičkarji in pri objektu Jurešič,
- Izdelava tampona,
- Urejanje brežine in podiranje garaže Jeraj,
- Objava razpisa in izbira izvajalca za odsek 2A,
- Izdelava kamnite zložbe pri Zupančič in Jeraj,
- Urejanje brežine in izdelava vodovoda,
- Rušenje hiše Jurišič.

d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz.: 5090):

- Obnova ceste in urejanje odvodnjevanja na lokaciji Plesko: nasip tampona, izdelava prepustov in odvodnjevalnega kanala, priprava za asfaltiranje, izvajanje asfaltiranja,
- Za priključek Prapretno so delo začasno ustavljena. Dela se bodo nadaljevala po končani izdelavi pilotov. Izbran izvajalec za sanacijo nad Ojstrem – faza 2a.

e. Vzdrževanje površine (poz.: 5088):

- Urejanje dostopne ceste na Savskem polju,
- Sanacija industrijske ceste (jašek 3 proti platoju Frančiška).

f. Ureditev odvodnjevanja Hauckov glinokop – potok Trboveljščica (poz.: 5132):

- Urejanje vodotoka (krak B).

g. urejanje odvodnjevanja plato Ojstro – Ana – Sijaj (poz.: 5095):

- Dela končana, izdelan PID ter opravljen interni tehnični pregled.

h. Sanacija opuščene PK Bukova gora (poz.: 5066):

- Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH.

i. Sanacija in rekultivacija površine nad III. Poljem (poz.: 5085):

- Zapora ceste in pričetek del za ureditev odvodnjevanja severnega dela-priključek Šuštarjeva cesta, izdelava opornega zidu,
- izkop za umirjevalnik, izdelava armirane brežine,
- Izdelava dokumentacije.

j. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz.: 5131):

- izkop za umirjevalnik,
- Izdelava dokumentacije.

k. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (poz.: 50981):

- Urejanje drenaže, zidanje glavnega kanala in izdelava pregrade pod plazom.

l. Urejanje odvodnjevanja na območju Brnica (poz.: 50982):

- Izkop za izdelavo prečne drenaže nad objektom Pavlič, Šergan in Šentjunc,
- Priprava za asfaltiranje prekopov.

m. Sanacija in rekultivacija na območju Lakonce (poz.: 5093):

- Uvedba v delo, zakoličba,
- Izdelava odvodnjevalnega kanala in drenažnih reber.

n. Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode (poz.: 5083):

- Uvedba v delo.

1.4 Ostala dela v režiji RTH

- izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju površine Hrastnik in Trbovlje.

Projektna dokumentacija:

- V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. Rudarski projekti:

- RP Likvidacija Talnega rova in povezovalnih objektov
- RP Likvidacija Budnovega rova

V teku so naslednji razpisi:

- Dokončna sanacija opuščene kamnoloma Vode: sklep št. 04/18; ocenjena vrednost: 251.805,80 EUR brez DDV; postopek ne bo javni razpis, temveč zbiranje ponudb za manjšo vrednost.
- Odstranitev obstoječe opreme v drobilnici premoga DP1 na separaciji Trbovlje: sklep št. ST-05/18 z dne 28. 2. 2018; ocenjena vrednost: 168.870,00 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti-gradnje; izbrani ponudnik: Prototip CC d.o.o.; pogodbeno vrednost: 164.900,00 EUR brez DDV.
- Obnova industrijske ceste Trbovlje-Hrastnik 2. odsek od km 0,620 do priključka Ana: sklep št. ST-06/18 z dne 11. 4. 2018; ocenjena vrednost: 185.720,30 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti-gradnje.

1.5 Separacija

a. Rušenje TTS (poz.: 5113):

- izvajanje rušenja.

b. Rušenje drobilnice 1 (poz.: 5114):

- Uvedba v delo za demontažo strojne opreme,
- Izvajanje demontaže strojne opreme.

1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij

Podano v poročilu finančnega nadzora.

Mesec junij 2018

1.2 Ureditev opuščeni rudniških objektov na površini:

a. Vzdržba (poz.: 1001):

- Urejanje pohodne poti.

b. Logar rov – likvidacija (poz.: 51201):

- Izvajane del na obnovi portala,
- Čiščenje delovišča, dela končana, potrebno je namestiti še spominsko ploščo.

c. Frančiška rov – likvidacija (poz.: 5123):

- Nadaljevanje izvajanja pnevmatskega zasipa,
- Obnova ventilatorske postaje Frančiška (menjava ograje).

d. Vhod v jamo Dol 1 (poz.: 5137):

- Čiščenje jaška,
- Odstranitev lesa , izdelava ograje in montaža lestev v jašku.

e. Barbara rov (poz.: 5129):

- Vrtanje za IBO sidra, vgradnja sider in spravilo materiala,
- Nameščanje gradbene mreže in betoniranje z brizganim betonom C 25/30

f. Zvezni rov Separacija (poz.: 5134):

- Uvedba v delo, pripravljala dela,
- Izdelava zadelk.

g. Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH (poz.: 5074):

- Izvajanje del na obnovi strehe na obratu Trbovlje,
- Demontaža cevovoda na strehi in fasadi,
- Obnova fasade.

1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini

a. Vzdrževanje saniranih površin (poz.: 1009):

- Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate,
- Košnja trave: ob kanalih Senica - Blate in Blate – Dol, na Resnici - ob deponiji železja, ob kanalih Resnica in ob tenis igrišču, ob kanalih Neže, ob cesti AMD- AB polje, 3.polje, Ruardi, Šuštarjeva, na platoju Kipe, Žrebljev hrib, Laško,
- Podiranje ograje ob ventilatorski postaji Frančiška.

b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištrandolska cesta (poz.: 5063):

- Izdelava kamnitih zložb,
- Obzidava jaškov,
- Priprava za asfaltiranje,
- Asfaltiranje.

c. Ureditev ceste Trbovlje- Hrastnik: odsek 2, 3, 4 (poz.: 5092):

- Izdelava tampona,
- Izdelava kamnite zložbe pri Jurešič,
- Urejanje brežine in izdelava vodovoda,
- Asfaltiranje od odcepa Ojstro do odcepa Ana,
- Uvedba v delo za odsek 2.

d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz.: 5090):

- Obnova ceste in urejanje odvodnjevanja na lokaciji Plesko: Postavitev signalizacije in urejanje brežin,dela končana,
- Za priključek Prapretno so delo začasno ustavljena. Dela se bodo nadaljevala po končani izdelavi pilotov. Izbran izvajalec za sanacijo nad Ojstrem – faza 2a.

e. Vzdrževanje površine (poz.: 5088):

- Ni bilo aktivnosti.

f. Ureditvev odvodnjevanja Hauckov glinokop – potok Trboveljščica (poz.: 5132):

- Urejanje vodotoka (krak B),
- Dela zaključena, potrebno izvesti še interni tehnični pregled.

g. Sanacija opuščene PK Bukova gora (poz.: 5066):

- Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH.

h. Sanacija in rekultivacija površine nad III. Poljem (poz.: 5085):

- Izdelava opornega zidu-priključek Šuštarjeva cesta,
- izkop za umirjevalnik, izdelava armirane brežine,
- Izdelava dokumentacije.

i. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz.: 5131):

- izkop za umirjevalnik,
- Izdelava dokumentacije.

j. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (poz.: 50981):

- Urejanje drenaže, zidanje glavnega kanala, izdelava prepusta nad pregrado in izdelava pregrade pod plazom.

k. Urejanje odvodnjevanja na območju Brnica (poz.: 50982):

- Potrebno je izvesti še zaključna asfaltna dela.

l. Sanacija in rekultivacija na območju Lakonce (poz.: 5093):

- Izdelava odvodnjevalnega kanala in drenažnih reber. Dela končana, potrebno je izvesti še interni tehnični pregled.

m. Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode (poz.: 5083):

- Pripravljalna dela (posek grmovja),
- Izdelava varovalnega nasipa.

1.4 Ostala dela v režiji RTH

- izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju površine Hrastnik in Trbovlje.

Projektna dokumentacija:

- V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. Rudarski projekti:

- RP Likvidacija Talnega rova in povezovalnih objektov
- RP Likvidacija Budnovega rova
- RP Ureditve platoja Lakonca

V teku so bili naslednji razpisi:

- Obnova industrijske ceste Trbovlje-Hrastnik 2. odsek od km 0,620 do priključka Ana: sklep št. ST-06/18 z dne 11. 4. 2018; ocenjena vrednost: 185.720,30 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti-gradnje.

- Rušenje drobilnice 1
- Obnova zunanjih objektov jaška III

1.5 Separacija

a. Rušenje TTS (poz.: 5113):

- izvajanje rušenja.

b. Rušenje drobilnice 1 (poz.: 5114):

- Demontažo strojne opreme,
- Demontaža tira v A rovu,
- Demontaža pogonske postaje.

1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij

Podano v poročilu finančnega nadzora.

1.7 Pregled delno revidiranih situacij: I.–III. 2018, I.–IV. 2018 in I.–V. 2018

POROČILO PREGLEDA REVIDIRANIH SITUACIJ ZA MAREC, APRIL IN MAJ 2018

1. TEHNIČNI NADZOR

Tehnični nadzor je v času :

- od 19. 4. 2018 do 25. 4. 2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec marec 2018,
- od 21. 5. 2018 do 28. 5. 2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec april 2018,
- od 15. 6. 2018 do 22. 6. 2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec maj 2018.

Ugotovljeno je bilo, da je bil material za potrebe izvajanja demontažnih del na področju jame Hrastnik in Trbovlje ter Ojstro, kakor tudi za potrebe urejanja površine v lastni režiji porabljen in vgrajen skladno s projekti in delovnimi nalogami predvidenimi v mesečnih planih.

Delno izloženi računi:

- Ni bilo primerov.

Začasno izloženi računi:

- Račun št. 18-360-000002, z dne 5. 6. 2018, izdajatelja IPD Rasim Ahmetović s.p., Trg revolucije 15, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti 1.000,00 EUR brez DDV-ja; potrebna dodatna pojasnila.

Izloženi računi:

- Račun št. 6016/2018, z dne 30. 3. 2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti 6.336,00 EUR brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje,

- Račun št. 6024/2018, z dne 26. 4. 2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti 5.520,00 EUR brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje,
- Račun št. 6032/2018, z dne 1. 6. 2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti 5.520,00 EUR brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje.

Poročilo o stanju dinamike zapiralnih del april–junij 2018

Na skoraj vseh deloviščih in gradbiščih so se v obdobju drugega tromesečja (kvartala) zapiralna in sanacijska dela ter rekonstrukcijska dela nadaljevala z izvajanjem v polnem obsegu, vendar bo zaradi zaostankov pogojenih s slabimi vremenskimi razmerami v prvem tromesečju 2018 RTH d.o.o. Trbovlje moral nadoknaditi neizvedeno realizacijo z zagotovitvijo pospešenega in neprekinjenega izvajanja del s strani zunanjih izvajalcev in zahtevati dosledno spoštovanje pogodbenih rokov. Zlasti bo potrebno pospešiti dinamiko zapiralnih, sanacijskih in rekonstrukcijskih del na naslednjih pozicijah oziroma območjih ter objektih:

Pozicija Območje / objekti

- 5003 Sanacija površine nad Kotnim poljem**
- 5098 Sanacija in rekultivacija plazovitih območij:**
- 50981 Plaz Jesih**
- 50982 Ureditev odvodnjevanja med področjem Blate in Brnica**
- 50983 Ureditev odvodnjevanja na območju Studenci**
- 50984 Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (Plaz Novi dom)**
- 5092 Ureditev ceste Trbovlje-Hrastnik**
- 5120- Ureditev opuščeni. rud. objektov na pov. (Talni rov, skl. razstr. Dol,**
- 5140 Budnov rov)**
- 5083 Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode**
- 5110 Ureditev območja Resnica**
- 5073 Rušenje opuščeni objektov na površini**
- 5090 Sanacija in rekultivacija na območju Ojstrega**
- 5105 Likvidacija/obnova strojnice jaška Hrastnik 1**
- 5150 Dokončna ureditev površin Separacije**
- 51313 Sanacija in rek. površine nad Savskim poljem-formiranje površin**
- 5004 Obnova zunanjih objektov jaška III**
- 5061 Sanacije ceste Hrastnik (Kolonija) Blate**
- 5031 Obnova industrijske ceste Sušnik plato Frančiška**
- 5133 Obnova ceste Hrastnik - Leša**
- 5141 Obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev**
- 5111 Likvidacija/obnova jaška Hrastnik 2,zasipavanje jaška Hrastnik 1**

Pripravili:

- Jože Kržan, univ. dipl. inž. rud. in geotehnol.
- Željko Sternad, univ. dipl. inž. rud. in geotehnol.
- mag. Jurij Šporin, univ. dipl. inž. rud. in geotehnol.

2. POROČILO FINANČNEGA NADZORA

Poročilo finančnega nadzora je podano v prilogi 1.

3. NADZOR NA PODROČJU NEPREMIČNIN IN PREMIČNIN

Pregled april–junij, leto 2018

Nadzor je pregledal realizirane prodaje nepremičnin, premičnin – strojev in opreme in materialov, nakupov nepremičnin, ter upravičenosti posameznih računov za posamezne s tem povezane opravljene storitve.

Nadzor je prav tako predhodno pregledal in odobril potrebe po na novo na načrtovanih storitvah.

1. Prodaja nepremičnin:

V drugem četrtletju 2018 je bilo posameznim kupcem prodanih 22 sklopov nepremičnin

Tabela: Seznam prodanih nepremičnin:

Št.	Mesec	Kupec	k.o.	številka parcele	Delež prodaje parc.	št. stavbe št. dela stav.	Opomba	Raba	Prodana površina m ²	Knjig. Vred. EUR	Tržna vred. EUR	Likvid. Vred. EUR	Vred. GURS EUR	Prodajna cena EUR	Prodajna cena minus TV (EUR)	Prodajna cena minus LV (EUR)
6.	4	Alič Šefik	1871	1077/166				območje stavbnih zemljišč	425,00	177,35	2.125,00	1.487,50	1.109,25	5.168,00	3.043,00	3.680,50
	4	Alič Šefik	1871	1077/169	1/6			območje stavbnih zemljišč	23,66	9,87	118,30	82,81	61,77	287,71	169,41	204,90
7.	4	Brodar Matjaž	1871	918/27		3596, 3601	prodano le zemlj.	območje gozdnih zemljišč	366,00	76,36	1.830,00	1.281,00	463,72	3.864,96	2.034,96	2.583,96
	4	Brodar Matjaž	1871	906/15				območje gozdnih zemljišč	224,00	97,21	1.120,00	784,00	283,81	2.365,44	1.245,44	1.581,44
	4	Brodar Matjaž	1871	883/9				območje gozdnih zemljišč	110,00	45,90	550,00	385,00	139,37	1.161,60	611,60	776,60
8.	4	Beširovič Bojan	1871	884/98	1/2			območje stavbnih zemljišč	10,50	36,02	52,50	36,75	17,80	110,88	58,38	74,13
	4	Beširovič Bojan	1871	906/10		3587	prodano le zemlj.	območje gozdnih zemljišč	279,00	121,08	1.395,00	976,50	353,49	2.946,24	1.551,24	1.969,74
	4	Beširovič Bojan	1871	918/28				stavbno/gozdno zeml.	15,00	3,13	75,00	52,50	19,96	158,40	83,40	105,90
9.	4	Vidmar Andrej	1871	337/92				zemljišče pod stavbo	8,00	33,38	40,00	28,00	20,88	216,00	176,00	188,00
	4	Vidmar Andrej	1871	337/93				območje stavbnih zemljišč	77,00	32,13	385,00	269,50	200,97	924,00	539,00	654,50
10.	5	Užmah Vid	1871	1397/94				območje stavbnih zemljišč	666,00	277,92	3.330,00	2.331,00	1.128,87	3.942,72	612,72	1.611,72
11.	5	Nezirovič Jusuf	1871	1397/191		2393	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	17,00	70,94	85,00	59,50	28,82	459,00	374,00	399,50
12.	5	Hanič Mustafa	1871	1397/801		2437, 2438	prodano le zemlj.	območje stavbnih zemljišč	338,00	139,98	1.690,00	1.183,00	882,16	3.549,00	1.859,00	2.366,00
13.	5	Kerin Žan	1871	2055		2875	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	44,00	183,61	220,00	154,00	74,58	1.188,00	968,00	1.034,00

14.	5	Dolganoč Zmago	1871	2047		2732	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	19,00	79,29	95,00	66,50	32,21	513,00	418,00	446,50
15.	6	Željko Marti	1871	869/141		5907	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	11,00	64,10	55,00	38,50	28,71	297,00	242,00	258,50
16.	6	Bregar Bojan	1855			1855-554-12		zem. pod stavbo-skladišče	349,56	25.809,60	35.415,84	24.791,08		45.733,11	10.317,27	20.942,02
	6	Bregar Bojan	1855			1855-554-13		zem. pod stavbo-poslo.pro.	54,44	4.019,55	5.515,61	3.860,93		7.122,41	1.606,80	3.261,48
	6	Bregar Bojan	1855			1855-554-14		zem. pod stavbo-skladišče	35,50	2.621,13	3.596,70	2.517,69	5.483,12	4.644,48	1.047,78	2.126,79
17.	6	Goran Grešak	1855			1855-554-65		zem. pod stavbo-skladišče	265,70	19.641,55	26.919,52	18.843,66		33.212,50	6.292,98	14.368,84
	6	Goran Grešak	1855			1855-554-67		zem. pod stavbo-industrij.stav.	111,22	8.221,80	11.268,31	7.887,81		13.902,50	2.634,19	6.014,69
	6	Goran Grešak	1855	384/6	140/1194	662	prodano le zemlj.	območja centralnih dejavnostih	140,00	420,63	210,00	147,00		1.470,00	1.260,00	1.323,00
18.	6	Lisec Branko	1855	784/2		1679	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	16,00	66,77	80,00	56	41,76	432,00	352,00	376,00
19.	6	Majcen Stanislav	1871	869/140		3854	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	22,00	128,19	110,00	77	57,42	594,00	484,00	517,00
20.	6	Frece Anton	1871	917/37		4171	prodano le zemlj.	območje gozdnih zemljišč	80,00	33,00	29,04	20,328	101,36	524,00	494,96	503,67
	6	Frece Anton	1871	917/38				območje gozdnih zemljišč	93,00	38,37	465,00	325,5	117,83	546,84	81,84	221,34
	6	Frece Anton	1871	917/36	1/2			območje gozdnih zemljišč	7,50	6,19	37,50	26,25	9,50	49,16	11,66	22,91
21.	6	Golob Mojca	1856	1599/11		1572	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	14,00	52,54	37,00	25,9	21,84	378,00	341,00	352,10
22.	6	Kumer Alojz	1856	1599/8		1569	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	18,00	67,55	90,00	63	28,36	486,00	396,00	423,00
23.	6	Cesar Zoran	1856	1599/5		1566	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	18,00	67,55	90,00	63	27,94	486,00	396,00	423,00
24.	6	Jože Matek	1856	1144/3				zemljišče pod stavbo pred 2006	25,00			0			0,00	0,00
	6	Jože Matek	1856			1856-658		zemljišče pod stavbo	50,00	0,00	5.000,00	3500	19.856,00	5.000,00	0,00	1.500,00
25.	6	Puntar Majda	1871	871/9	5762/10000	4141	prodano le zemlj.	območje kmetijskih zemljišč	306,50	920,88	306,50	214,55	1.026,08	3.031,29	2.724,79	2.816,74
	6	Puntar Majda	1871	871/60	1/2			območje kmetijskih zemljišč	5,50	33,05	27,50	19,25	0,68	54,40	26,90	35,15
	6	Puntar Majda	1871	871/58	1/2			zemljišče pod stavbo pred 2006	45,00	270,41	225,00	157,5		445,05	220,05	287,55
	6	Puntar Majda	1871	871/59	1/2			območje kmetijskih zemljišč	3,50	21,03	17,50	12,25	0,43	34,62	17,12	22,37
26.	6	Puntar Mili	1871	871/9	4238/10000			območje kmetijskih zemljišč	225,50	677,52	225,50	157,85	754,92	2.230,20	2.004,70	2.072,35

	6	Puntar Mili	1871	871/60	1/2		območje kmetijskih zemljišč	5,50	33,05	27,50	19,25	0,68	54,40	26,90	35,15
	6	Puntar Mili	1871	871/58	1/2		zemljišče pod stavbo	45,00	270,41	225,00	157,5		445,05	220,05	287,55
	6	Puntar Mili	1871	871/59	1/2		območje kmetijskih zemljišč	3,50	21,03	17,50	12,25	0,43	34,62	17,12	22,37
27.	6	Javornik Zalta	2688	106/5			površ. podeželj. naselja	37,00	7,72	55,50	38,85	62,72	62,90	7,40	24,05
		SKUPAJ:						4.610,08	64.897,79	103.157,82	72.210,47	32.437,43	148.125,45	44.967,63	75.914,97

Kjer pri vrednostih po GURS u ni vpisanega podatka o vrednosti, na GURS-u tega podatka ni!

Glede na to, da v tabeli posredovani s strani RTH-ja večinoma ni bilo podatka o likvidacijski vrednosti, sem preveril in dobil podatek, da je povsod likvidacijska vrednost 70 % tržne vrednosti.

Prodajalec RTH d.o.o. je kupcem nepremičnine prodajal po posameznih celotah – sklopih. Glede na to ni možno primerjati vrednosti in doseženih prodajnih cen po posameznih parcelnih številkah ali številkah stavb in delov stavb, pač pa le po posameznih prodanih celotah – sklopih.

Geodetska uprava Slovenije – GURS, nima podatke za vrednosti vseh prodanih nepremičnin, zato sem navedel vrednosti le za tiste, za katere so bile na razpolago.

V vseh prodajah so prodali nepremičnine dražje kot je tržna vrednost. Prodajna cena je za 44.967,63 EUR višja od tržne vrednosti.

V vseh prodajah so prodali nepremičnine dražje kot je likvidacijska vrednost. Prodajna cena je za 75.914,97 EUR višja od tržne vrednosti.

Ugotavljam da je minimalni pogoj da je prodajna cena za vsak sklop večja od likvidacijske vrednosti izpolnjen, zato poročilo o prodaji nepremičnin za to četrtoletje potrjujem.

2. Prodaja premočnin (strojev in opreme):

V drugem četrtoletju 2018 je bilo 33 prodaj premočnin (strojev in opreme).

Tabela: Seznam prodanih premočnin (strojev in opreme):

Št. rač.	Klient	Datum	Naziv	Kol.	Enota	Prodajna	Prodajna	Likvid. Vred.	Tržna vred.	Prod. Cena minus	Prod. Cena minus
						cena/EM	cena EUR	EUR		EUR	likvid. Vred.
164	5867-JE&GR d.o.o.	9.4.2018	fluorescentna svetilka	2	kom	40,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00

192	8191-BOKI-PROMET Zenica	19.4.2018	rabljeni deli dvoverižnih transporterjev LOT 2 in LOT 3-delno	1	kom	3.278,69	3.278,69	0,00	0,00	3.278,69	3.278,69
192	8191-BOKI-PROMET Zenica	19.4.2018	rabljene jeklenke za Hauhinco črpalke	3	kom	50,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
192	8191-BOKI-PROMET Zenica	19.4.2018	rabljeni deli vrtalne garniture s kronami	1	kom	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
192	8191-BOKI-PROMET Zenica	19.4.2018	rezervoar za Hauhinko črpalke	1	kom	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
197	6651-Bizjak Primož	23.4.2018	skobelni stroj KSM/9	1	kom	409,84	409,84	30,00	59,00	379,84	350,84
197	6651-Bizjak Primož	23.4.2018	kombinirani stroj - skobelni in cirkular	1	kom	327,87	327,87	0,00	0,00	327,87	327,87
197	6651-Bizjak Primož	23.4.2018	kombinirani stroj MIN MAX	1	kom	1.147,54	1.147,54	80,00	126,00	1.067,54	1.021,54
197	6651-Bizjak Primož	23.4.2018	puhalnik za žagovino	1	kom	573,77	573,77	60,00	98,00	513,77	475,77
199	8191-BOKI-PROMET Zenica	25.4.2018	rabljeni deli dvoverižnih transporterjev LOT 2 in LOT 3-delno	1	kom	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
203	2947-Vozelj Franc	25.4.2018	podvozje za prikolico	1	kom	81,97	81,97	0,00	0,00	81,97	81,97
246	7892-OZE d.o.o.	10.5.2018	brusilni stroj	1	kom	81,97	81,97	0,00	0,00	81,97	81,97
263	8313-Lipovšek Zvonko	17.5.2018	stružnica	1	kom	409,84	409,84	0,00	0,00	409,84	409,84
268	8301-Vrbnik Jože	21.5.2018	jamski voziček	1	kom	155,74	155,74	0,00	0,00	155,74	155,74
271	8291-RUDGRAD d.o.o. Tuzla	22.5.2018	sklopke 14. oktober v okvari	9	kom	40,98	368,85	0,00	0,00	368,85	368,85
555	2120-OBČINA LAŠKO	12.6.2018	jamski voziček	4	kom	155,73	622,93	0,00	0,00	622,93	622,93
559	7932-Rudnici Barane d.o.o.	12.6.2018	VDL SCHARF DZ 66 2+2 TIP 95S	1	kom	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
583	8325-MKT, Metod Kurent s.p.	13.6.2018	SKLADIŠČNI REGALI	4	kom	122,95	491,80	40,00	68,00	451,80	423,80
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	STOL	1	kom	8,00	8,00	0,00	1,00	8,00	7,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	STOL	1	kom	8,00	8,00	0,00	1,00	8,00	7,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	STOL	1	kom	8,00	8,00	0,00	3,00	8,00	5,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	STOL	1	kom	8,00	8,00	0,00	3,00	8,00	5,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	STOL	1	kom	8,00	8,00	0,00	3,00	8,00	5,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	STOL	1	kom	8,00	8,00	0,00	3,00	8,00	5,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	STOL	1	kom	8,00	8,00	0,00	1,00	8,00	7,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	STOL	1	kom	8,00	8,00	0,00	1,00	8,00	7,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	STOL	1	kom	8,00	8,00	0,00	1,00	8,00	7,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	STOL	1	kom	8,00	8,00	0,00	1,00	8,00	7,00

603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	PREDALČNIK 2AB	1	kom	12,00	12,00	0,00	4,00	12,00	8,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	PREDALČNIK 2AB	1	kom	12,00	12,00	0,00	2,00	12,00	10,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	MIZA ZA TISKALNIK	1	kom	12,00	12,00	0,00	3,00	12,00	9,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	MIZA ZA TISKALNIK	1	kom	12,00	12,00	0,00	4,00	12,00	8,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	MIZA ZA RAČUNALNIK	1	kom	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
	SKUPAJ:						34.120,81	210,00	382,00	33.910,81	33.738,81

V zgornji tabeli del premožnin ni bil ocenjen.

V skladu s 36. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) morajo biti ocenjene vse tiste posamezne premožnine, katerih vrednost je izkustveno višja ali enaka 10.000 EUR.

V skladu z navedeno zakonodajo tako premožnine izkustvene vrednosti manjše od 10.000 EUR ni bilo potrebno oceniti.

Pregledal sem tudi kupnine za neocenjene postavke in se z njimi strinjam.

Prodajalec RTH d.o.o. Trbovlje je kupcem premožnine prodajal po posameznih prodajah (številke računov) po enega ali več kosov.

V vseh primerih so prodali premožnine po višji ceni od likvidacijske vrednosti.

Ugotavljam da je minimalni pogoj da je prodajna cena za vsako prodajo večja od likvidacijske vrednosti izpolnjen, zato poročilo o prodaji premožnin za to četrtoletje potrjujem.

3. Prodaja materiala:

V drugem četrtoletju 2018 je bilo trideset posameznih prodaj materialov.

Tabela: Seznam prodanih materialov

ŠT.	KLIENT	Datum	Oznaka	NAZIV	KOLIČINA	KG/m-kos	ENOTA	Prodajna	Prodajna
RAČ.					(v m ali kg)		(EM)	cena/EM	cena EUR
140	7824-Halcer Miha	3.4.2018	Odpadni material	cevi brezšivne fi 245	2	34,7 kg/m	m	9,000	18,00

140	7824-Halcer Miha	3.4.2018	Odpadni material	veriga za težki odkopni transporter 30x108 mm	3	16,2 kg/m	m	6,500	19,50
140	7824-Halcer Miha	3.4.2018	Odpadni material	veriga za LOT 18x64 mm	8	6,3 kg/m	m	2,200	17,60
166	7843-Zupančič Branko	10.4.2018	Odpadni material	U profil - U 100 slabe kakovosti	90	10,6 kg/m	m	3,000	270,00
179	8306-Rebolj Roman s.p.	12.4.2018	Odpadni material	U profil - U 100 slabe kakovosti	60	10,6 kg/m	m	3,000	180,00
181	1853-Guna Igor	13.4.2018	Odpadni material	rabljena trapezna kritina	15	2,7 kg/m	m	1,080	16,20
182	883-Dino&S	13.4.2018	Odpadni material	rabljena trapezna kritina	180	2,7 kg/m	m	1,080	194,40
183	1733-Restavracija in picerija Naš Hram	16.4.2018	Odpadni material	komplet različnih profilov	1	priloga račun 183	kpl.	3.041,630	3.041,63
180	883-Dino&S	1.4.2018	Odpadni material	odpadno železo debeline do 6 mm	37220		kg	0,198	7.369,56
180	883-Dino&S	1.4.2018	Odpadni material	odpadni baker - žica	2140		kg	5,100	10.914,00
180	883-Dino&S	1.4.2018	Odpadni material	baker iz transformatorjev	1000		kg	3,684	3.684,00
180	883-Dino&S	1.4.2018	Odpadni material	odpadni aluminij	200		kg	0,336	67,20
180	883-Dino&S	1.4.2018	Odpadni material	baker - lističi	340		kg	4,194	1.425,96
184	1853-Guna Igor	18.4.2018	Odpadni material	kovinske stopnice dolžine od 1 do 4 m	2	29 kg/m	m	12,000	24,00
185	4265-Pavčnik d.o.o.	18.4.2018	Odpadni material	palete za skladiščenje in prevoz jeklenk	3	117 kg/kos	kom	49,180	147,54
195	2649-Senica Jožef	20.4.2018	Odpadni material	komplet različnih profilov	1	priloga račun 195	kpl.	49,680	49,68
207	883-Dino&S	1.5.2018	Odpadni material	odpadno železo debeline do 6 mm	80220		kg	0,193	15.482,46
207	883-Dino&S	1.5.2018	Odpadni material	odpadni aluminij	240		kg	0,360	86,40
264	4265-Pavčnik d.o.o.	17.5.2018	Odpadni material	tirnice železniške	1	60,21 kg/m	kpl.	9.862,400	9.862,40
265	7782-Sotenšek Franc	17.5.2018	Odpadni material	cevi slabše kakovosti 76 mm	6	2,78 kg/m	m	1,000	6,00
266	1853-Guna Igor	17.5.2018	Odpadni material	izolima fasadna in strešna kritina	4		m	1,200	4,80
267	2230-Planinc Matjaž	21.5.2018	Odpadni material	tirnice talne tip 22	9	22 kg/m	m	3,000	27,00
273	3307-Pavlovič Jovan	22.5.2018	Odpadni material	izolima fasadna in strešna kritina	6		m	1,200	7,20
277	8310-HS GRAD d.o.o.	23.5.2018	Odpadni material	izolima fasadna in strešna kritina	10		m	1,200	12,00
452	883-Dino&S	1.6.2018	Odpadni material	odpadno železo debeline do 6 mm	21280		kg	0,193	4.107,04
555	2120-Občina Laško	12.6.2018	Odpadni material	tirnice talne TIP - 22	22	22 kg/m	m	9,000	198,00
599	8328-Fabjančič Jože	15.6.2018	Odpadni material	veriga za LOT 18x64 mm	10	6,3 kg/m	m	2,200	22,00
594	7651-Cestnik Tonče	14.6.2018	Odpadni material	tirnice talne TIP 22	9	22 kg/m	m	9,000	81,00
611	8333-Taškar Sašo s.p. Vrtovi Taškar	20.6.2018	Odpadni material	odpadne EVP tirnice za visečo progo	2	80 kg/m	kom	20,000	40,00

612	7331-Dadgrad d.o.o.	21.6.2018	Odpadni material	tirnice talne TIP 22	30	22 kg/m	m	9,000	270,00
	SKUPAJ:								57.645,57

Priloge račun 183 in 195:

Priloga račun št. 183

	naziv	teža/m	dolž.	št. kos	skupaj kg
1.	cev pravokotna 140x100 (5 mm)	18,05	8	20	2.888,00
2.	cev pravokotna 100x80 (4 mm)	10,8	6	4	259,20
3.	profil INP 240x106	36,2	4,5	3	488,70
6.	profil INP 300x125	54,2	6,5	2	704,60
6.	profil INP 300x125	54,2	3	1	162,60
6.	profil INP 300x125	54,2	4	1	216,80
6.	profil INP 300x125	54,2	4	1	216,80
8.	profil IPE 360x170	57,1	3	1	171,30
8.	profil IPE 360x170	57,1	4	1	228,40
8.	profil IPE 360x170	57,1	4,5	1	256,95
8.	profil IPE 360x170	57,1	3	1	171,30
10.	profil UNP 100x50	10,6	5	17	901,00
10.	profil UNP 100x50	10,6	4	1	42,40
10.	profil UNP 100x50	10,6	3	3	95,40
4.	profil I 300x200 (12+2x10)	57,78	9	1	520,02
	1000x200x10=15,70 kg/mx2=31,40 kg/m	57,78	6,5	1	375,57
	1000x270x12=26,38 kg/m	57,78	3,5	2	404,46
5.	profil I 300x200 (12+2x15)	72,53	11	2	1.595,66
	1000x200x15=23,55 kg/mx2=47,10 kg/m	72,53	6	1	435,18
	1000x250x12=25,43 kg/m	72,53	3	1	217,59
7.	profil I 300x300 (10+2x10)	69,08	11	1	759,88

	1000x300x10=23,55kg/mx2=47,10 kg/m	69,08	6,5	1	449,02
	1000x280x10=21,98 kg/m	69,08	1,5	1	103,62
9.	profil I 350x200 (12+2x15)	77,24	6,5	1	502,06
	1000x200x15=23,55 kg/mx2=47,10 kg/m				
	1000x320x12=30,14 kg/m				
SKUPAJ					12.166,51

Priloga račun št. 195

	naziv	teža/m	dolž.	št. kos	skupaj kg
1.	cev pravokotna 140x100 (5 mm)	18,05	2	1	36,1
6.	profil INP 300x125	54,2	3	1	162,6
SKUPAJ					198,7

Preveril sem poročilo o prodaji materialov v drugem četrtletju 2018.

S poročilom se strinjam in ga potrjujem.

4. Odkup nepremičnin

Zap. št.	Prodajalec – dejanski	Datum Pogodbe	k.o.	Št.parc. ali Št. stavbe	Vrsta rabe	Površina	Tržna vred. EUR	Vrednost GURS EUR	Prodajna cena EUR
1.	Mojca Pešl, Alenka železnik, Majda Turšič, Nada Železnik	31.5.2018	TRBOVLJE	327/9	Gozdno zemljišče	325	325	363,03	325,00
2.	Javornik Zalta, Cesta padlih borcev 35, Hrastnik	18.6.2018	STUDENCE	105/5	Površine podeželskega naselja, druga kmetijska zemljišča, cesta	37		61,24	62,90
3.	Simona Zupančič, Veličkova cesta 29, Hrastnik	19.6.2018	HRASTNIK	258/4	Površine ceste	192		325,44	2.880,00
	Simona Zupančič, Veličkova cesta 29, Hrastnik	19.6.2018	HRASTNIK	258/5	Površine ceste, Gozdno zemljišče	115		116,03	195,50
	Simona Zupančič, Veličkova cesta 29, Hrastnik	19.6.2018	HRASTNIK-MESTO	559/1	Površine ceste, Druga kmetijska zemljišča	19		24,47	285,00
	Simona Zupančič, Veličkova cesta 29, Hrastnik	19.6.2018	HRASTNIK-MESTO	559/2	Površine ceste, Druga kmetijska zemljišča	8		8,47	120,00

	Simona Zupančič, Veličkova cesta 29, Hrastnik	19.6.2018	HRASTNIK-MESTO	559/6	Površine ceste, Druga kmetijska zemljišča	99		73,06	99,00

Odkup nepremičnine sem spremljal in ga obravnaval v mesečnih poročilih, tako, da sem bil z njim seznanjen.

Preveril sem poročilo o odkupu v drugem četrtletju 2018.

S poročilom se strinjam in ga potrjujem.

5. Upravičenost posameznih računov in potrebe po na novo načrtovanih storitvah

5.1. Nadzor je v drugem četrtletju 2018 pregledal naslednje račune:

Tabela: Računi

Zap. št	Številka Računa	Datum	Izdajatelj	Naslov	Namen računa	Višina računa EUR	DDV zajet
3.	13/2018	17.4.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	688,88	da
4.	15/2018	19.4.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	2.829,82	da
5.	16/2018	26.4.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	711,32	da
6.	20/2018	8.6.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	1.334,16	da
7.	21/2018	8.6.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	1.795,32	da
8.	22/2018	8.6.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	2.636,40	da
9.		8.6.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	783,88	da
			Skupaj:			10.779,78	

Računi v zgornji tabeli so upravičeni in jih potrjujem, potrdil sem jih že v rednem mesečnem poročilu.

5.2. Nadzor je v prvem četrtletju 2018 potrdil naslednje na novo načrtovane storitve:

Tabela: Storitve

Zap.	Mesec	Storitev	Višina predvidenega stroška EUR brez DDV
7.	april	cenitve	0,00
8.	april	geodetske storitve	700,00
9.	maj	cenitve	360,00
10.	maj	geodetske storitve	2.250,00
11.	junij	cenitve	790,00
12.	junij	geodetske storitve	3.850,00
		SKUPAJ:	7.950,00

Maribor, dne 8. 8. 2018

Stojan Bohinc, pooblaščen ocenjevalec nepremičnin in pooblaščen ocenjevalec strojev in opreme

V besedilu uporabljene kratice, imajo sledeč pomen:

PID – projekt izvedenih del

EF – elektrofilterski (pepel)

GURS – Geodetska uprava Republike Slovenije

PK – površinski kop

RTH – RTH d.o.o. Trbovlje

AMD – avto moto društvo

RP – rudarski projekt

IBO – vrsta sider

TTS – težko-tekočinska separacija

C 25/30 – oznaka betona