



Številka: 476-1/2018/13

Ljubljana, 28. 1. 2019

EVA

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog sklepov Vlade RS o sprejetju Letnega poročila javnega podjetja Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2017– predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14-ZSDH-1, 50/14, 90/15 in 67/17), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah, (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5. 12. 2018, je Vlada Republike Slovenije na seji dne pod točko sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2017.
2. Vlada Republike Slovenije je za vpis sklepa o sprejetju letnega poročila iz prejšnje točke v knjigo sklepov pooblastila mag. Vojka Sotoška, direktorja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR

Priloga:

- Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2017

Prejmejo:

- Javno podjetje INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:		
<ul style="list-style-type: none"> - Jure Leben, minister za okolje in prostor; - Simon Zajc, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor; - Vesna Ugrinovski, v. d. generalne direktorice Direktorata za vode in investicije, - Branko Kacjan, vodja Sektorja za investicije in ekonomsko upravljanje, - Branko Bunta, višji svetovalec I. 		
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:		
/		
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:		
/		
5. Kratek povzetek gradiva:		
<p>Vlada Republike Slovenije je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Republike Slovenije, na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14-ZSDH-1, 50/14, 90/15 in 67/17) in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5. 12. 2018 pristojna za sprejemanje letnega poročila in odločanje o uporabi bilančnega dobička. Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. je predhodno obravnaval tudi nadzorni svet javnega podjetja (7. redna seja dne 14. 5. 2018), kot to zahteva 15. člen citiranega akta o ustanovitvi in je sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2017, ki je sestavni del letnega poročila.</p>		
6. Presoja posledic za:		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA/NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	DA/NE
c)	administrativne posledice	DA/NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	DA/NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	DA/NE
e)	socialno področje	DA/NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 	DA/NE
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:		
/		
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:		
/		
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:		
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: <ul style="list-style-type: none"> - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. 		DA/NE

<p>Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE - Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE <p>Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. <p>Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.</p>	
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	DA/NE
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	DA/NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	DA/NE
<p>JURE LEBEN MINISTER</p>	

PRILOGE:

1. Obrazložitev,
2. Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2017

OBRAZLOŽITEV

Vlada Republike Slovenije je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Republike Slovenije, na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14-ZSDH-1, 50/14, 90/15 in 67/17) in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5. 12. 2018 pristojna za sprejemanje letnega poročila in odločanje o uporabi bilančnega dobička. Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. je predhodno obravnaval tudi nadzorni svet javnega podjetja na 7. redni seji dne 14. 5. 2018, kot to zahteva 15. člen citiranega akta o ustanovitvi in je sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2017, ki je sestavni del Letnega poročila.

Javno podjetje je prejelo poročilo neodvisnega revizorja z dne 19. 4. 2018, iz katerega izhaja, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe INFRA d.o.o. na dan 31. 12. 2017 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Pomembne aktivnosti na infrastrukturnem področju, ki so zaznamovale leto 2017 so bile:

HE Boštanj:

V sklopu izgradnje so bile že v letu 2015 dokončane vse aktivnosti izgradnje ureditev na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj. S tem so dokončane vse izgradnje ureditev na HE Boštanj po »Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Boštanj«.

V letu 2017 so potekale aktivnosti primopredaje izgrajenih ureditev vodne infrastrukture v last RS – MOP in v upravljanje Direkciji RS za vode, pri čemer pa obveznost vzdrževanja prevzame koncesionar, podjetje HESS d.o.o. Predaja ni izvedena, pogodba s prilogami je v usklajevanju.

HE Arto - Blanca:

Izgradnja HE Blanca je v večji meri dokončana. V letu 2017 je dokončana gradnja vzdrževalne poti Gobovci – Gornje Brezovo. Preostalih novih ureditev nismo gradili. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le redna vzdrževalna dela in v manjšem obsegu sanacije poškodb na akumulacijskem bazenu. V prioritetnem izvajanju aktivnosti je potekalo tudi usklajevanje primopredaje izgrajenih ureditev na končnega vzdrževalca (HESS d.o.o.) in upravljalca DRSV. Dela niso dokončana in bodo predvideno dokončana v 2018.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto-Blanca je znašala v letu 2017 200.445,77 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2017 17,47 % realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 371.331,39 EUR z DDV.

HE Krško:

Na območju akumulacijskega bazena HE Krško je v letu 2017 potekala izgradnja vodne, državne in lokalne infrastrukture. Dokončana je izgradnja poplavno varnostnega zidu na desnem bregu reke Save za varovanje starega mestnega jedra Krško, izgradnja kanalizacije Brestanica – Šutna – Sotelsko, kanalizacije na območju Šutne v Brestanici in izgradnja ČN

Rožno in ČN Dolenji Leskovec s pripadajočo kanalizacijo. Poteka tudi izgradnja ČN Pijavško s pripadajočo kanalizacijo vendar bo gradnja le te predvideno dokončana v letu 2018. Izgrajen je tudi nadomestni plato lesa v Brestanici, kar je pogoj za izgradnjo ureditev ob Brestaniškem potoku ter parkirišču ob postaji SŽ Brestanica. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le redna vzdrževalna dela in v manjšem obsegu sanacije poškodb na akumulacijskem bazenu.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala v letu 2017 1.074.258,20 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2017 74,58% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 1.343.424,27 EUR z DDV.

HE Brežice:

Investicija je pričeta v letu 2013 in se je v letu 2017 nadaljevala z aktivnostmi načrtovanja in izgradnje nedeljive infrastrukture, v manjšem delu pa tudi vodne infrastrukture. V letu 2017 je večji del predvidenih ureditev nedeljive infrastrukture zgrajenih in dokončanih do te mere, da je pridobljeno ustrezno uporabno dovoljenje za VVR ter izveden uspešen tehnični pregled izvedenih del na akumulacijskem bazenu HE Brežice s pripadajočo infrastrukturo. Dela se bodo nadaljevana tudi v letu 2018, ko se pričakuje dokončanje pričetega poskusnega obratovanja in pridobitev ustreznega uporabnega dovoljenja za celotni obseg zgrajene nedeljive infrastrukture. V letu 2017 je pričeta tudi izgradnja poplavno varnostnih ureditev na Krški vasi in Velikih Malencah, izgradnja zalednih nasipov, izvedba sonaravnih in krajinskih ureditev, sanacija kmetijskih površin, izvedba ureditev za odvzem vod za potrebe namakanja kmetijskih površin in druge ureditve lokalne in državne infrastrukture v sklopu območja DPN za HE Brežice.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice je znašala v obdobju januar - december 2017 16.917.876,08 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom in Rebalansom poslovnega načrta j.p. INFRA d.o.o. za leto 2017 91,29% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za vode plačano 1.952.476,58 EUR in Integralnega proračuna 14.425.699,00 EUR.

HE Mokrice:

Izgradnja HE Mokrice v letu 2017 še ni pričeta. V letu 2013 je bil potrjen DPN za HE Mokrice. V letu 2017 je bil potrjen s strani Vlade RS »PROGRAM IZVEDBE OBJEKTOV VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV VODNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE V NEDELJIVEM RAZMERJU ZA IZGRADNJO HE MOKRICE«. Pripravljen in podan v usklajevanje je bil tudi :«Investicijski program za HE Mokrice» vendar le ta še ni bil potrjen v letu 2017. Aktivnosti na ureditvah v sklopu HE Mokrice se zato v letu 2017 še niso izvajale.

Pregled virov financiranja po posamezni HE za leto 2017					v EUR z DDV
Viri financiranja	HE BOŠTANJ	HE BLANCA	HE KRŠKO	HE BREŽICE	Skupaj
p.p. 558 Sklad za vode	0,00	371.331,39	1.343.424,27	1.952.476,58	3.667.232,24
p.p. 153217 Infrastruktura za HE Brežice				14.425.699,00	14.425.699,00
SKUPAJ	0,00	371.331,39	1.343.424,27	16.378.175,58	18.092.931,24

Poročilo v zvezi s pridobivanjem zemljišč v imenu in za račun RS za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture prikazuje aktivnosti v letu 2017, in sicer za gradnjo HE HE Arto - Blanca, HE Krško in HE Brežice

HE Arto - Blanca:

V obdobju januar – december 2017 so bila na območju HE Arto-Blanca porabljena sredstva v višini 4.934,91 EUR, in sicer za odkup zemljišča potrebnega v sklopu vzdrževanja pritoka ter plačilo delnega računa v sklopu projektiranja izdelave PZI za sanacijo objektov Dolenji Boštanj 52 in 55.

HE Krško:

Sredstva v obdobju januar – december 2017 so bila porabljena v višini 88.633,72 EUR, in sicer za odkupe zemljišč ter nastalimi stroški v povezavi z odkupi (izdelava cenitvenih poročil, notarske storitve) ter izvedeno parcelacijo akumulacijskega bazena in dostopnih poti na območju HE Krško.

HE Brežice:

Sredstva v obdobju januar – december 2017 so bila porabljena v višini 2.794.469,12 EUR, in sicer za namen pridobivanja zemljišč (geodetske storitve, cenitve, odkupi, notarske in prevajalske storitve) potrebnih v okviru gradnje HE Brežice. V okviru odškodnin so bila lastnikom zemljišč izplačana sredstva za odškodnino za odstranitev sadnih dreves na območju HE Brežic ter za nadvišanje depresij.

Na postavki 2 vplivi na poselitev so bili na podlagi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice (Ur. L. RS, št. 50/12) odkupljeni objekti na naslovu Pesje 19 in Pesje 20 in delež na naslovu Pesje 22 ter za porušitev objektov na naslovu Pesje 21, Pesje 22, Pesje 23. Sredstva so bila porabljena v višini 591.751,30 EUR.

Skupen pregled virov financiranja po posamezni HE za leto 2017					v EUR
Viri financiranja	HE BOŠTANJ	HE BLANCA	HE KRŠKO	HE BREŽICE	Skupaj
p.p. 558 Sklad za vode	0,00	4.934,91	88.633,72	3.386.220,42	3.479.789,05
SKUPAJ	0,00	4.934,91	88.633,72	3.386.220,42	3.479.789,05

Poročilo v zvezi z vzdrževanjem vodne infrastrukture na območju HE Boštanj, HE Arto - Blanca HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice

Vzdrževalna dela so se odvijala skladno s »Projektom za obratovanje in vzdrževanje« za posamezno HE in pripadajočim akumulacijskim bazenom, ter ugotovitvami tehničnih in okolje varstvenih opazovanj za pretekla leta.

HE Boštanj:

V sklopu vzdrževanja na HE Boštanj so se v letu 2017 izvajale naslednje aktivnosti:

- redna in izredna vzdrževalna dela,
- zavarovanje zgrajenih ureditev, katere upravljalec je INFRA d.o.o.,
- spremljanje procesa obratovanja,
- odprava pomanjkljivosti na zgrajenih ureditvah.

V letu 2017 smo izvajali aktivnosti rednih vzdrževalnih del ter nadzirali izvajanje del po pogodbah:

- Izvajanje tehničnega in okoljevarstvenega opazovanja in opazovanja okolja v obsegu in razmejitvi s koncesionarjem za leto 2017.
- Izvajanje sanacijskih vzdrževalnih ukrepov za leto 2017:
 - o Sanacije usadov na bazenih in pritokih,
 - o Sanacije vzdrževalne poti,
 - o Čiščenje prodnih zadrževalnikov in propustov pod progo SŽ.
- Izvajala so se tudi naslednja dela:
 - o Košnja trase in odstranjevanje tujih rodni vrst,
 - o pregledi oblog bazena,
 - o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov,
 - o pregledi zadrževalnikov pritokov,
 - o pregled bazena,
 - o vzdrževanje črpališča Kompolje,
 - o izvajanje aktivnosti vzdrževanja v skupnem vzdrževanju akumulacijskega bazena s koncesionarjem HESS d.o.o., skladno s potrjeno delitvijo obveznosti.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v obdobju januar – december 2017 znašala 235.464 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2017 115,62 % realizacijo.

HE Arto - Blanca:

V sklopu vzdrževanja na HE Arto-Blanca so se v letu 2017 izvajale naslednje aktivnosti :

- redna in izredna vzdrževalna dela,
- zavarovanje zgrajenih ureditev, katere upravljalec je INFRA d.o.o.,
- spremljanje procesa obratovanja,
- odprava pomanjkljivosti na zgrajenih ureditvah.

V letu 2017 smo izvajali aktivnosti rednih vzdrževalnih del ter nadzirali izvajanje del po pogodbah:

- Izvajanje tehničnega in okoljevarstvenega opazovanja in opazovanja okolja v obsegu in razmejitvi s koncesionarjem za leto 2017.
- Izvajanje sanacijskih vzdrževalnih ukrepov za leto 2017:
 - o Sanacije usadov na bazenih in pritokih,
 - o Sanacije vzdrževalne poti,
 - o Čiščenje prodnih zadrževalnikov in zaprtih odvodnikov vodotokov.
- Izvajala so se tudi naslednja dela:
 - o Košnja trase in odstranjevanje tujih rodni vrst,

- pregledi oblog bazena,
- pregledi na oblogah in ureditvah pritokov,
- pregledi zadrževalnikov pritokov,
- pregled bazena,
- vzdrževanje črpališč (7 kom.),
- izvajanje aktivnosti vzdrževanja v skupnem vzdrževanju akumulacijskega bazena s koncesionarjem HESS d.o.o., skladno s potrjeno delitvijo obveznosti.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Arto-Blanca je v obdobju januar – december 2017 znašala 154.770 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2017 154,31 % realizacijo.

HE Krško:

V sklopu vzdrževanja na HE Krško so se v letu 2017 izvajale naslednje aktivnosti :

- redna in izredna vzdrževalna dela,
- zavarovanje zgrajenih ureditev, katerih upravljalec je INFRA d.o.o.,
- spremljanje procesa obratovanja,
- odprava pomanjkljivosti na zgrajenih ureditvah.

V letu 2017 smo izvajali aktivnosti rednih vzdrževalnih del ter nadzirali izvajanje del po pogodbah:

- Izvajanje tehničnega in okoljevarstvenega opazovanja in opazovanja okolja v obsegu in razmejitvi s koncesionarjem za leto 2017.
- Izvajanje sanacijskih vzdrževalnih ukrepov za leto 2017:
 - Sanacije usadov na bazenih in pritokih,
 - Sanacije vzdrževalne poti,
 - Čiščenje prodnih zadrževalnikov.
- Izvajali smo tudi naslednja dela:
 - košnja trase in odstranjevanje tujih rodnih vrst,
 - pregledi oblog bazena,
 - pregledi na oblogah in ureditvah pritokov,
 - pregledi zadrževalnikov pritokov,
 - pregled bazena,
 - izvajanje aktivnosti vzdrževanja v skupnem vzdrževanju akumulacijskega bazena s koncesionarjem HESS d.o.o., skladno s potrjeno delitvijo obveznosti.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Krško je v obdobju januar – december 2017 znašala 107.640 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2017 118,09 % realizacijo.

HE Brežice:

V letu 2017 smo izvedli le nujna redna vzdrževalna dela, usklajena z obsegom del vzdrževanja, potrjenih s strani DRSV na tem območju. Tako smo izvedli le čiščenje pritoka Potočnica.

V obsegu gradnje je ob zaključevanju izgradnje ureditev, izvajalec del dolžan izvesti vsa vzdrževalna dela tudi na ureditvah, katere še ni predal v last investitorju.

V sklopu delovanja akumulacijskega bazena je v upravljanje in vzdrževanje že bil predan objekt VVR, katerega vzdržuje koncesionar HESS d.o.o.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Brežice je v obdobju januar – december 2017 znašala 4.878 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2017 148,78 % realizacijo.

HE Mokrice:

V letu 2017 smo izvedli le nujna redna vzdrževalna dela, usklajena z obsegom del vzdrževanja, potrjenih s strani DRSV na tem območju. Tako smo izvedli le nujna vzdrževalna dela:

- čiščenje pritoka Gabernica,
- izvedba košnje in odstranitve tujih rodnih vrst na območju protipoplavnih nasipov ob reki Savi,
- odstranitev naplavin na območju akumulacijskega bazena HE Mokrice (na območju sotočja reke Save in Krke).

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Mokrice je v obdobju januar – december 2017 znašala 34.918 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2017 92,61 % realizacijo.

Skupen pregled virov financiranja po posamezni HE za leto 2017						v EUR brez DDV
Viri financiranja	HE BOŠTANJ	HE BLANCA	HE KRŠKO	HE BREŽICE	HE MOKRICE	Skupaj
p.p. 160119 Direkcija RS za vode	235.464	154.770	107.640	4.878	34.918	537.670
SKUPAJ	235.464	154.770	107.640	4.878	34.918	537.670

Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2017 1.424.285 EUR.

PRIHODKI	GJS	DELEŽI
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.412.150	99%
PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PČR	12.129	1%
DRUGI PRIHODKI	0	0%
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI	1.424.279	100%
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB	4	
DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI	2	
SKUPAJ PRIHODKI	1.424.285	

V letu 2017 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 1.424.285 EUR.

STROŠKI	GJS	DELEŽI
STROŠKI STORITEV	692.188	49%
STROŠKI DELA	704.277	49%
STROŠKI MATERIALA	14.600	1%
AMORTIZACIJA	11.752	1%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI	0	0%
SKUPAJ STROŠKI	1.422.817	100%
SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB	1.090	
SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	377	
DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI	1	
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI	1.424.285	

V letu 2017 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR.

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v podjetju zaposlenih 16 delavcev.