

Program in realizacija zapiranja RTH za obdobje januar–marec 2019

TIP	DN		2019	januar	februar	marec	SKUPAJ	% realizacije
X		Aktivnosti za pridobitev odločbe (dokončanje EPS)	3.161.000,00	74.425,50	90.589,58	336.434,72	501.449,80	15,86
X	X5	Dela za dokončanje SSPPZRTH 13-18	3.100.000,00	71.615,50	87.779,58	333.624,72	493.019,80	15,90
		Aktivnosti za pridobitev odločbe (dokončanje EPS)	110.000,00				0,00	
X	X7	Izvedba upravnih postopkov za pridobitev odločbe	61.000,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	8.430,00	13,82
X	XG10	Gospodarjenje s premoženjem	549.500,00	8.794,55	9.638,30	55.420,22	73.853,07	13,44
	XG101	Vzdrževanje površine / nepremičnin	479.900,00	8.774,55	9.157,68	51.973,04	69.905,27	14,57
	XG102	Upravni postopki in evidence	69.600,00	20,00	480,62	3.447,18	3.947,80	5,67
X	XM100	Monitoring	170.000,00	0,00	929,72	602,80	1.532,52	0,90
		Neposredni stroški izvajanja programa	3.880.500,00	83.220,05	101.157,60	392.457,74	576.835,39	14,86
X	XI100	Stroški izvajalcev programa	490.000,00	52.345,93	61.044,70	60.546,03	173.936,66	35,50
X	X4000	Posredni stroški	888.220,00	70.558,05	119.891,44	83.137,80	273.587,29	30,80
X	X9001	Elektrika	100.000,00	16.280,21	14.019,26	14.601,06	44.900,53	44,90
X	X4005	Stroški likvidacijskega upravitelja		0,00	4.610,73	7.029,46	11.640,19	0,00
		Skupaj posredni stroški programa	1.478.220,00	139.184,19	199.566,13	165.314,35	504.064,67	34,10
G		Stroški v povezavi z izvajanjem storitev	111.780,00	2.727,48	2.714,25	31.199,49	36.641,22	32,78
		Skupaj program	5.470.500,00	225.131,72	303.437,98	588.971,58	1.117.541,28	20,43