



Številka: 004-9/2020/29

Ljubljana, 6.5.2020

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog sklepov Vlade RS o sprejetju Letnega poročila javnega podjetja Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2019 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15 in 67/17), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 - ZPosS) in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5.12.2018 je Vlada Republike Slovenije na seji dne pod točko sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2019.
2. Vlada Republike Slovenije je za vpis sklepa o sprejetju letnega poročila iz prejšnje točke v knjigo sklepov pooblastila mag. Vojka Sotoška, direktorja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o..

Dr. Božo Predalič
GENERALNI SEKRETAR

Priloga:

- Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2019

Prejmejo:

- INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- mag. Andrej Vizjak , minister

<ul style="list-style-type: none"> - dr. Metka Gorišek, državna sekretarka, - Roman Kramer, v.d. direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode - Alenka Kotar, podsekretar, Direkcija Republike Slovenije za vode - Rok Penec, podsekretar, Direkcija Republike Slovenije za vode 		
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:		
/		
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:		
/		
5. Kratek povzetek gradiva:		
<p>Vlada Republike Slovenije je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Republike Slovenije, na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14-ZSDH-1, 50/14, 90/15 in 67/17) in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5.12.2018 pristojna za sprejemanje letnega poročila in odločanje o uporabi bilančnega dobička. Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. je predhodno obravnaval tudi nadzorni svet javnega podjetja (23. korespondenčna seja dne 26.03.2020), kot to zahteva 15. člen citiranega akta o ustanovitvi in je sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2019, ki je sestavni del letnega poročila.</p>		
6. Presoja posledic za:		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA/NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	DA/NE
c)	administrativne posledice	DA/NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	DA/NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	DA/NE
e)	socialno področje	DA/NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 	DA/NE
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:		
/		

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:	
/	
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:	
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: <ul style="list-style-type: none"> - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. 	DA/NE
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: <ul style="list-style-type: none"> - Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE - Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: <ul style="list-style-type: none"> - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.	
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	DA/NE
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	DA/NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	DA/NE
mag. Andrej Vizjak MINISTER	

PRILOGE:

1. Obrazložitev,
2. Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2019

OBRAZLOŽITEV

Vlada Republike Slovenije je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Republike Slovenije, na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14, 50/14, 90/15 in 67/17) in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5.12.2018 pristojna za sprejemanje letnega poročila in odločanje o uporabi bilančnega dobička. Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. je predhodno obravnaval tudi nadzorni svet javnega podjetja na 23. korespondenčni seji dne 26.03.2020, kot to zahteva 15. člen citiranega akta o ustanovitvi in je sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2019, ki je sestavni del Letnega poročila.

Javno podjetje je prejelo poročilo neodvisnega revizorja z dne 18.03.2020, iz katerega izhaja, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe INFRA d.o.o. na dan 31.12.2019 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Pomembne aktivnosti na infrastrukturnem področju, ki so zaznamovale leto 2019 so bile:

HE Boštanj:

Gradnja je dokončana že v letu 2015. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le redna vzdrževalna dela. V prioritetnem izvajanju aktivnosti je potekalo usklajevanje in dokončanje primopredaje izgrajenih ureditev na končnega vzdrževalca HESS d.o.o. in upravljalca DRSV. Za obseg predaje ureditev v upravljanje DRSV in v vzdrževanje do HESS je prejet Sklep Vlade RS, potrjen pa je tudi Zapisnik o predaji izgrajenih ureditev vodne infrastrukture v vzdrževanje do HESS d.o.o. Po predaji obveznosti bo INFRA d.o.o. zmanjšala obseg vzdrževanja na HE Boštanj za predani obseg.

HE Arto - Blanca:

Izgradnja HE Blanca je v večji meri dokončana. V gradnji so v letu 2019 bile športne ureditve, katere so zadnja obveza izgradnje s strani koncedenta MOP in INFRA d.o.o. na območju DPN za HE Arto Blanca. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le redna vzdrževalna dela in še to v minimalnem obsegu. V prioritetnem izvajanju aktivnosti je potekalo tudi usklajevanje primopredaje izgrajenih ureditev na končnega vzdrževalca HESS d.o.o. in upravljalca DRSV. Dela investicije le na lokalni infrastrukturi niso dokončana in bodo predvideno dokončana v 2020.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto-Blanca je znašala v letu 2019 121.055,69 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim za leto 2019 30,65% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 121.055,69 EUR z DDV.

HE Krško:

Na območju akumulacijskega bazena HE Krško je v letu 2019 potekala izgradnja ČN in kanalizacije Pijavško ter izgradnja ureditev v priobalnem pasu potoka Brestanica z izvedbo parkirišč ob SŽ postaji Brestanica. Vsa navedena dela so zaključena. Tako so izvedene in izgrajene vse ureditve, skladno z obvezami koncedenta MOP. V novembru 2019 je podano sporočilo, da so vse ureditve na območju DPN za HE Krško zaključene in dokončane. Tako so se v letu 2019 zaključila vsa vlaganja po potrjenem Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Krško. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le redna vzdrževalna dela in v manjšem obsegu sanacije poškodb na akumulacijskem bazenu.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala v letu 2019 180.138,70 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 70,02% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 241.175,34 EUR z DDV.

HE Brežice:

Investicija se je v letu 2019 nadaljevala z aktivnostmi zaključevanja gradnje nedeljive infrastrukture ter načrtovanja in izgradnje vodne infrastrukture. V letu 2017 je večji del predvidenih ureditev nedeljive infrastrukture zgrajenih in dokončanih do te mere, da je pridobljeno ustrezno uporabno dovoljenje za VVR ter izveden uspešen tehnični pregled izvedenih del na akumulacijskem bazenu HE Brežice s pripadajočo infrastrukturo, za kar je prejeta odločba o poskusnem obratovanju akumulacijskega bazena HE Brežice. Izgradnja v letu 2019 je potekala v obsegu dokončanja izgradnje poplavno varnostnih ureditev na reki Krki v Krški vasi in Velikih Malencah in zavarovanja mostnih opornikov mostu preko reke Save v Brežicah, načrtovanje dokončanja izgradnje ureditev poplavne varnosti na preostalih pritokih na območju HE Brežice, sočasno pa so se izvajala tudi dela odprave pomanjkljivosti na akumulacijskem bazenu HE Brežice s strani izvajalca del.

V prvih dneh leta 2020 je prejeta tudi odločba s strani RS-MOP-DP o dokončanju poskusnega obratovanja na HE Brežice. Tako je akumulacijski bazen zaključen in s prejeto odločbo so ureditve prešle v stanje rednega obratovanja. Dokončane so tudi aktivnosti izgradnje črpališča EVROSAD za namakanje kmetijskih površin na LB reke Save v občini Krško, obenem pa je zaključeno načrtovanje še drugih dveh črpališč za potrebe namakanja kmetijskih površin, prav tako na akumulacijskem bazenu HE Brežice. Obseg izvedbe del je bil potrjen s sklepom Vlade RS. Obseg izgrajenih ureditev in izvedbe poplačil je bil upoštevan pri obračunu zasedbe kmetijskih zemljišč na območju akumulacijskega bazena HE Brežice.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice je znašala v obdobju januar - december 2019 2.384.909,83 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 34,64 % realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za vode plačano 3.471.733,43 EUR in Integralnega proračuna 2.680.000,00 EUR.

HE Mokrice:

Aktivnosti investicije na območju HE Mokrice so pričete v letu 2018. V letu 2019 se je odvijal le manjši obseg aktivnosti zaradi ne-pridobljenega dokumenta OVS, kot osnutek za možnost pridobitve ustreznih gradbenih dovoljenj in pričetka izgradnje ureditev.

V letu 2013 je bil potrjen DPN za HE Mokrice. V letu 2017 je bil potrjen s strani Vlade RS »PROGRAM IZVEDBE OBJEKTOV VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV VODNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE V NEDELJIVEM RAZMERJU

ZA IZGRADNJO HE MOKRICE«. V letu 2018 je bil izdelan in potrjen INVESTICIJSKI PROGRAM ZA HE MOKRICE.

V letu 2019 so pridobljena le delna finančna sredstva za izgradnjo ureditev na območju HE Mokrice, katere so pridobljena skladno s Poslovnim načrtom INFRA d.o.o. za leto 2019. Aktivnosti na območju HE Mokrice so potekale le v obsegu načrtovanja izgradnje ureditev in modeliranja, parcelacijski postopki s cenitvami in odkupi zemljišč ter uskladitev nameravanih obsegov gradnje z mnenje dajalci. Na terenu niso izvedene aktivnosti gradnje ureditev.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Mokrice je znašala v obdobju januar- december 2019 1.739.766,43 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 in Rebalansom poslovnega načrta št. 1 in št. 2 82,45 % realizacijo.. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za vode plačano 1.426.476,43 EUR in Integralnega proračuna 300.000,00 EUR.

Pregled virov financiranja po posamezni HE za leto 2019						v EUR z DDV
Viri financiranja	HE BOŠTANJ	HE BLANCA	HE KRŠKO	HE BREŽICE	HE MOKRICE	Skupaj
p.p. 190133 Sklad za vode	0,00	121.055,69	241.175,34	3.471.733,43	1.426.476,43	5.260.440,89
p.p. 190130 Infrastruktura na HE Brežice				2.680.000,00		2.680.000,00
p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice					300.000,00	300.000,00
SKUPAJ	0,00	121.055,69	241.175,34	6.151.733,43	1.726.476,43	8.240.440,89

Poročilo v zvezi s pridobivanjem zemljišč v imenu in za račun RS za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture prikazuje aktivnosti v letu 2019, in sicer za gradnjo HE Arto - Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice

HE Arto - Blanca:

V obdobju januar – december 2019 na območju HE Blanca-Arto so bila sredstva v višini 5.590,06 EUR porabljeni za poplačilo obveznosti nastalih v letu 2019 (kupnina po prodajnih pogodbah, notar). S strani sodišča je bil v proračun Sklada za vode vrnjen sodni depozit v višini 1.717,50 EUR.

S poslovnim Načrtom za leto 2019 so bila planirana sredstva v višini 68.000 EUR, tako da znaša realizacija 8,22%.

HE Krško:

Sredstva v obdobju januar – december 2019 so bila porabljeni v višini 16.553,75 EUR, in sicer za poplačilo obveznosti nastalih v letu 2018 in novonastalih obveznosti (kupnine po prodajnih pogodbah, notarske storitve).

S poslovnim Načrtom za leto 2019 so bila planirana sredstva v višini 44.321,74 EUR, tako da znaša realizacija 37,35%.

HE Brežice:

Sredstva v obdobju januar – december 2019 so bila porabljena v višini 320.914,94 EUR, in sicer za namen pridobivanja zemljišč (odkupi, odškodnine, geodetske storitve, notarske storitve) potrebnih v okviru gradnje HE Brežice. Na podlagi 58. člena Uredbe o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice (Ur. L. RS, št. 50/12) je bil porušen objekt na naslovu Pesje 20 (obveznost nastala v letu 2018).

S poslovnim Načrtom za leto 2019 so bila planirana sredstva v višini 450.000,00 EUR, tako da znaša realizacija 71,31%.

HE Mokrice:

Sredstva v obdobju januar – december 2019 so bila porabljena v višini 3.952.739,58 EUR, in sicer za namen pridobivanja zemljišč – vzpostavitev služnostnih pravic v korist koncesionarja, izdelava cenitvenih poročil, parcelacijski postopki ter odkupi zemljišč in z njimi povezanimi stroški, potrebni v okviru gradnje HE Mokrice.

S poslovnim Načrtom za leto 2019 so bila planirana sredstva v višini 4.000.000,00 EUR, tako da znaša realizacija 98,82%.

Skupen pregled virov financiranja po posamezni HE za leto 2019						v EUR
Viri financiranja	HE BOŠTANJ	HE BLANCA	HE KRŠKO	HE BREŽICE	HE Mokrice	Skupaj
p.p. 190133 Sklad za vode	0,00	5.590,06	16.553,75	320.914,94	3.952.739,58	4.295.798,33
SKUPAJ	0,00	5.590,06	16.553,75	320.914,94	3.952.739,58	4.295.798,33

Poročilo v zvezi z vzdrževanjem vodne infrastrukture na območju HE Boštanj, HE Arto - Blanca HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice

Vzdrževalna dela so se odvijala skladno s »Projektom za obratovanje in vzdrževanje« za posamezno HE in pripadajočim akumulacijskim bazenom, ter ugotovitvami tehničnih in okolje varstvenih opazovanj za pretekla leta. Že generalno je potrebno opozoriti, da so bila sredstva za vzdrževanje v letu 2019 prenizko načrtovana, kar ima za posledico zmanjšan obseg vzdrževalnih del. Podan je bil predlog rebalansa PN INFRA za leto 2019, s katerim so se zagotovila dodatna sredstva za potrebe vzdrževanja v skupni višini 260.000 EUR z DDV.

HE Boštanj:

V sklopu vzdrževanja na HE Boštanj so se v letu 2019 izvajale naslednje aktivnosti:

- Redni pregledi črpališča Kompolje in izvedba izrednega servisa;
- Zavarovanje zgrajenih ureditev, katere upravljalec je INFRA d.o.o.;
- Spremljanje procesa obratovanja s strani INFRA d.o.o.;
- Izvajanje tehničnega in okoljevarstvenega opazovanja in opazovanja okolja v obsegu in razmejitvi s koncesionarjem za leto 2019;
- Povečan obseg monitoring-a žive narave, skladno z NOV za HE Boštanj;
- Izvajala so se tudi naslednja dela:
 - o pregledi oblog bazena;
 - o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov;
 - o pregledi zadrževalnikov pritokov;
 - o pregled bazena;

- izvajanje aktivnosti vzdrževanja v skupnem vzdrževanju akumulacijskega bazena s koncesionarjem HESS d.o.o., skladno s potrjeno delitvijo obveznosti;
- Prodni zadrževalniki se niso čistili;
- Izvajanje 2x košnje z odstranitvijo tujih rodni vrst v obsegu zmožnega financiranja aktivnosti;

V mesecu septembru 2019 je uspešno potrjen primopredajni Zapisnik, kjer med drugim HESS d.o.o. prevzema obveznosti vzdrževanja, skladno z ZPKEPS-1. Tako so aktivnosti vzdrževanja s septembrom 2019 zmanjšane za obseg obveznosti vzdrževanja po tistih pogodbah, katerih obveznost je bila predana do HESS d.o.o. na območju HE Boštanj.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v obdobju januar – december 2019 znašala 49.943 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom in Rebalansom poslovnega načrta št.1 j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 73,49 % realizacijo.

HE Arto - Blanca:

V sklopu vzdrževanja na HE Arto Blanca so se v letu 2019 izvajale naslednje aktivnosti:

- Redni pregledi črpališč (7 kom.) in izvedba izrednega servisa;
- Zavarovanje zgrajenih ureditev, katere upravljalec je INFRA d.o.o.;
- Spremljanje procesa obratovanja s strani INFRA d.o.o.;
- Izvajanje tehničnega in okoljevarstvenega opazovanja in opazovanja okolja v obsegu in razmejitvi s koncesionarjem za leto 2019;
- Izvajala so se tudi naslednja dela:
 - pregledi oblog bazena;
 - pregledi na oblogah in ureditvah pritokov;
 - pregledi zadrževalnikov pritokov;
 - pregled bazena;
 - izvajanje aktivnosti vzdrževanja v skupnem vzdrževanju akumulacijskega bazena s koncesionarjem HESS d.o.o., skladno s potrjeno delitvijo obveznosti;
- Prodni zadrževalniki so se čistili v obsegu pritokov : na blanškem potoku, na Kolarjevem grabnu, na Zdenskem potoku, na Vanskem potoku, na Loškem potoku, na potoku Mivka in na potoku Impoljski potok. Odstranili smo cca. 3100,00 m³ nanosov materiala zadrževalnikov in strug potokov. Material je v večji meri uporabljen za sanacijo usadov akumulacijskih bazenov;
- Izvajanje 2x košnje z odstranitvijo tujih rodni vrst v obsegu zmožnega financiranja aktivnosti.

V letu 2019 je potekalo usklajevanje primopredajnega zapisnika ter primopredaje izgrajenih ureditev v upravljanje do DRSV in v vzdrževanje do HESS d.o.o., kjer med drugim HESS d.o.o. prevzema obveznosti vzdrževanja, skladno z ZPKEPS-1. Predaja je v teku in v letu 2019 ni bila dokončana.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Arto-Blanca je v obdobju januar – december 2019 znašala 130.870 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št.1 za leto 2019 146,50 % realizacijo.

Z Aneksom št. 3 in št. 5 k pogodbi št. 2555-19-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2019 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2020 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2019.

HE Krško:

V sklopu vzdrževanja na HE Krško so se v letu 2019 izvajale naslednje aktivnosti:

- Redni pregledi črpališča Stari grad Brestanica (1 kom.) in izvedba izrednega servisa;
- Zavarovanje zgrajenih ureditev, katere upravljalec je INFRA d.o.o.;
- Spremljanje procesa obratovanja s strani INFRA d.o.o.;
- Izvajanje tehničnega in okoljevarstvenega opazovanja in opazovanja okolja v obsegu in razmejitvi s koncesionarjem za leto 2019;
- Izvajala so se tudi naslednja dela:
 - o pregledi oblog bazena;
 - o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov;
 - o pregledi zadrževalnikov pritokov;
 - o pregled bazena;
 - o izvajanje aktivnosti vzdrževanja v skupnem vzdrževanju akumulacijskega bazena s koncesionarjem HESS d.o.o., skladno s potrjeno delitvijo obveznosti;
- Prodni zadrževalniki so se čistili v obsegu pritokov in pripadajočih prodnih zadrževalnikov : Leskovški potok, Presladolski potok, Pijavški potok skupaj z izlivnim delom v akumulacijski bazen, Ledinski graben skupaj z izlivnim delom v akumulacijski bazen, Arški potok, Suhi potok, Žekovec in Bobnič. Skupaj se je iz zadrževalnikov in strug potokov odstranili cca. 3000,00 m³ kubikov nanosov;
- Izredna sanacija na pritokih Bobnič, Žekovec, Suhi potok in Škocjanski potok.
- Izvajanje 2x košnje z odstranitvijo tujih rodnih vrst v obsegu zmožnega financiranja aktivnosti.

V ujmi z dne 24. avgusta 2019 je bila delno uničena obloga potokov Bobnič, Žekovec, Suhi potok in Škocjanski potok. Večina oblog na potokih je sanirana in urejena ter očiščena nanosov raznega materiala.

V letu 2019 je potekalo usklajevanje primopredajnega zapisnika ter primopredaje izgrajenih ureditev v upravljanje do DRSV in v vzdrževanje do HESS d.o.o., kjer med drugim HESS d.o.o. prevzema obveznosti vzdrževanja, skladno z ZPKEPS-1. Predaja je v teku in v letu 2019 ni bila dokončana.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Krško je v obdobju januar – december 2019 znašala 116.643 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2019 183,52 % realizacijo.

Z Aneksom št. 3 in št. 5 k pogodbi št. 2555-19-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2019 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2020 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2019.

HE Brežice:

V sklopu vzdrževanja na HE Brežice so se v letu 2019 izvajale naslednje aktivnosti:

- Redni pregledi črpališča Krška vas, črpališč podvozov DARS, AC Dolenjska (3 kom.) ter objekta VVR z izvajanjem rednih vzdrževalnih del in izvedba izrednega servisa;
- Zavarovanje zgrajenih ureditev, katere upravljalec je INFRA d.o.o.;
- Spremljanje procesa obratovanja s strani INFRA d.o.o.;
- Izvajala so se tudi naslednja dela:
 - o pregledi oblog bazena;
 - o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov;

- pregledi zadrževalnikov pritokov;
- pregled bazena;
- Prodni zadrževalniki in struge potokov se niso urejale;
- Izvajanje 2x košnje z odstranitvijo tujih rodnih vrst v obsegu zmožnega financiranja aktivnosti.

V letu 2019 je potekalo usklajevanje primopredajnega zapisnika ter primopredaje izgrajenih ureditev v upravljanje do DRSV in v vzdrževanje do HESS d.o.o., kjer med drugim HESS d.o.o. prevzema obveznosti vzdrževanja, skladno z ZPKEPS-1. Predaja je v teku in v letu 2019 ni bila dokončana.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Brežice je v obdobju januar – december 2019 znašala 284.848 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2019 116,24 % realizacijo.

Z Aneksom št. 3 in št. 5 k pogodbi št. 2555-19-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2019 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2020 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2019.

HE Mokrice:

V sklopu vzdrževanja na HE Mokrice so se v letu 2019 izvajale naslednje aktivnosti:

- Spremljanje procesa obratovanja s strani INFRA d.o.o.,
- Manjši pregledi pred pričetkom izvajanja del z ZVNRS in DRSV,
- Izvajala so se tudi naslednja dela:
 - pregledi oblog bazena,
 - pregledi na oblogah in ureditvah pritokov,
 - pregledi zadrževalnikov pritokov,
 - pregled bazena,
 - izvajanje aktivnosti vzdrževanja v skupnem vzdrževanju akumulacijskega bazena s koncesionarjem HESS d.o.o., skladno s potrjeno delitvijo obveznosti.

Na območju HE Mokrice je predviden manjši obseg izvajanja del. Tako je bilo izvedena 2x košnja območja protipoplavnih nasipov in 1x košnja na pritoku Gabernica, v manjši meri tudi odstranitev tujih rodnih vrst na zelenih površinah na vodni infrastrukturi ter odstranitev naplavin z ureditvijo struge potoka Gabernica.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Mokrice je v obdobju januar – december 2019 znašala 36.600 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2019 149,79 % realizacijo.

Z Aneksom št. 3 in št. 5 k pogodbi št. 2555-19-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2019 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2020 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2019.

Skupen pregled virov financiranja po posamezni HE za leto 2019						
v EUR brez DDV						
Viri financiranja	HE BOŠTANJ	HE BLANCA	HE KRŠKO	HE BREŽICE	HE MOKRICE	Skupaj
p.p. 160119 Direkcija RS za vode	49.943	130.870	116.643	284.848	36.600	618.904
SKUPAJ	49.943	130.870	116.643	284.848	36.600	618.904

Poročilo v zvezi z upravljanjem odlagališča odpadkov Rakovnik

Na osnovi :

1. Odločbe ARSO št. z dne 35472-55/2019-3 z dne 30. 8. 2019 je podjetje INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. imenovano za upravljavca zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik;
2. Sklenjene »Krovne pogodbe o upravljanju odlagališča Rakovnik« med strankama MOP in INFRA d.o.o., št. pogodbe 2550-19-340017 z dne 12. 8. 2019;

je bil dne 19. 9. 2019 potrjen letni program zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik za leto 2019, ki vsebuje določitev vrste in obsega nalog upravljanja in ukrepov za zagotovitev zakonitega stanja odlagališča in opredelitev v ta namen potrebnih sredstev ter predvideno dinamiko porabe teh sredstev na letni ravni in po mesecih.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Krovne pogodbe in Pogodbe o začasnem financiranju upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik z dne 27.09.2019 mora upravljavec v letu 2019 zagotavljati:

1. Vzdrževanje in varovanje zaprtega odlagališča,
2. Izvajanje obratovalnega monitoringa,
3. Redne preglede stanja telesa zaprtega odlagališča,
4. Izdelavo poročila o stanju odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah in pregledih za posamezno koledarsko leto,
5. Izdelavo letnega programa upravljanja odlagališča,
6. Izvedbo letnega programa upravljanja odlagališča.

Tako je v letu 2019 na osnovi podanih dokumentov bilo opravljeno :

- Izvedba zavarovanja območja zaprtega odlagališča Rakovnik z označitvijo območja in ureditvijo dostopov;
- Izvedba monitoringa izcednih voda odlagališča Rakovnik;
- Naročilo izvedbe monitoring-a talnih voda odlagališča Rakovnik, kateri pa ni izveden zaradi zastaranosti in ne delovanja merilne garniture;
- Odvoza izcedne vode odlagališča Rakovnik v delnem obsegu izcejanja vode iz telesa odlagališča Rakovnik.

Realizacija vlaganj v upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je znašala v letu 2019 60.087,94 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo z Rebalansom št. 2 poslovnega načrta j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 80,87% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 44.407,51 EUR z DDV.

Na podlagi krovne pogodbe o upravljanju odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z dne 12.08.2019 in Pogodbe št. 2550-19-340025 o začasnem financiranju upravljanja

odlagališča odpadkov Rakovnik za leto 2019 ter Aneksa št. 1 je INFRA v letu 2019 izvedla 122 ur, kar pomeni realizacijo v višini 5.480,97 EUR brez DDV oziroma 6.686,78 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo z Rebalansom št. 2 poslovnega načrta j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 100% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 5.645,40 EUR z DDV.

Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2019 1.585.486 EUR. Prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe so znašali 1.580.005 EUR, prihodki iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik pa 5.481 EUR.

PRIHODKI	GJS	»in-house« Rakovnik	SKUPAJ	DELEŽI
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.573.244	5.481	1.578.725	99,58%
PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PČR	6.698	0	6.698	0,42%
DRUGI PRIHODKI	0	0	0	0,00%
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI	1.579.942	5.481	1.585.423	100,00%
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB	54	0	54	
DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI	9	0	9	
SKUPAJ PRIHODKI	1.580.005	5.481	1.585.486	

V letu 2019 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 1.585.486 EUR. Stroški oz. odhodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe so znašali 1.580.005 EUR. Razliko v višini 5.481 EUR pa predstavljajo stroški iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik.

STROŠKI	GJS	»in-house« Rakovnik	SKUPAJ	DELEŽI
STROŠKI STORITEV	759.283	310	759.593	48%
STROŠKI DELA	797.051	5.099	802.150	51%
STROŠKI MATERIALA	16.558	72	16.630	1%
AMORTIZACIJA	6.503	0	6.503	0%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI	0	0	0	0%
SKUPAJ STROŠKI	1.579.395	5.481	1.584.876	100%
SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB	413	0	413	
SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	195	0	195	
DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI	2	0	2	
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI	1.580.005	5.481	1.585.486	

V letu 2019 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR. Iz opravljanja gospodarske javne službe znaša poslovni izid 0 EUR. Iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik pa ravno tako izkazujemo poslovni izid 0 EUR.

Na dan 31.12.2019 je bilo v podjetju zaposlenih 16 delavcev.